

OGGETTO: FONDO UNICO TERRITORIALE (FUT) DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 1933 DI DATA 8 SETTEMBRE 2011. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO – RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE SEGUENTI IMPRESE:

Covi Giorgio con sede in Malosco fornitura e posa in opera panchine su misura a corpo CIG: Z3F118A524; Longofrigo srl con sede ad URGNANO (BG) - Piazzale dell'Artigianato, 80 opere da impiantista frigorifero CIG: Z910F6EDA0 ;

Endrighi Valentino di Endrighi Giuseppe & C Snc con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefenelli, 27 opere da pittore CIG Z340F6EC17;

Seppi Costruzioni srl con sede a Ruffrè-Mendola (TN) - via Passo Mendola, 47 - opere da imprenditore edile - CIG Z260F6ED38;

Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) in via Belvedere, 11 - opere da termoidraulico- CIG ZBB0F6EC33;

Costruzioni elettriche Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B - impianto sonoro – CIG ZB60F6EDCB;

Biochimica s.a.s di Anselmi Marco con sede in Roverè della Luna - Sanificazione Torre Raffreddamento – CIG: Z0C118A51F;

Ditta FESTI srl con sede a Villalagarina (TN) in Via Pesenti, 19 - opere da serramentista – CIG: Z350F6E870;

PATENTVERWAG ITALIA SRL con sede in Milano - fornitura degli armadietti per spogliatoi e arredo per il locale infermeria CIG: ZB410A5B2C;

Ditta LITOTIPO ANAUNE SNC con sede in FONDO fornitura e posa logo Palaghiaccio Z84118A51C.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria precedente deliberazione n. 64 di data 29 maggio 2014 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto degli interventi di COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO – RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI, come redatto dall'ing. Alberto Zambotti dello studio Tre s.r.l. con sede in Cles P.I. 01558810220 dell'importo complessivo di 400.000,00 di cui Euro 173.900,00 per lavori specialistici, Euro 111.417,72 per lavori, e Euro 28.450,00 per forniture ed Euro 86.232,28 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprensivo anche degli interventi di realizzazione IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO PIASTRA DEL GHIACCIO la cui contabilità e certificato di regolare esecuzione sono stati approvati con la deliberazione n. 17 di data 21.02.2013 e che sono stati interamente finanziati dal Comune di Fondo il quale quindi ha anticipato spese con proprie risorse in attesa della concessione del contributo a valere sul Fondo Unico Territoriale. Con la stessa deliberazione si autorizzava l'assunzione dell'impegno di spesa al capitolo 22030/10 del bilancio 2014 e l'affidamento dei lavori in economia con i seguenti affidamenti in base al sondaggio effettuato:

IMPRESA/DITTA	Offerta	descrizione lavori/ forniture	CIG	imponibile	IVA 10%	TOTALE
Ditta Zogmaister Andrea con sede a Cavareno (TN) in via Roen, 23	offerta pervenuta in data 24.03.2014 ed acquisita al prot. com.le n. 1666 di pari data	opere da fabbro	Z080F6EB04	€ 6.556,00	€ 655,60	€ 7.211,60
Ditta Endrighi Valentino di Endrighi Giuseppe & C Snc con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefenelli, 27	offerta pervenuta in data 27.03.2014 ed acquisita al prot. com.le n. 1778 di pari data	opere da pittore	Z340F6EC17	€ 29.421,78	€ 2.942,18	€ 32.363,96

Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) in via Belvedere, 11	offerta pervenuta in data 28.03.2014 ed acquisita al prot. com.le n. 1800 di pari data	opere da termoidraulico	ZBB0F6EC33	€ 9.507,68	€ 950,77	€ 10.458,45
TOTALE LAVORI IN ECONOMIA				€ 45.485,46	€ 4.548,55	€ 50.034,01

ed a trattativa diretta venivano affidate le seguenti lavorazioni alle sottoelencate ditte:

IMPRESA/DITTA	Offerta	descrizione lavori/ forniture	CIG	imponibile	IVA 10%	TOTALE
Nord Lift srl con sede a Tuenno (TN) in via Quattro Ville, 40	Offerta acquisita al prot. com.le n. 3169 dd. 28.05.2014 RIBASSO 5%	messa in esercizio ascensore	Z0B0F6ECCE	€ 1.140,00	€ 114,00	€ 1.254,00
Elettrica srl con sede a Taio (TN) - Frazione Mollaro - via del Plan del Sant, 36	Offerta acquisita al prot. com.le n. 3170 dd. 28.05.2014 RIBASSO 1,539%	lavori da impiantista elettrico	ZEAO0F6ED1A	€ 8.700,02	€ 870,00	€ 9.570,02
Seppi Costruzioni srl con sede a Ruffrè-Mendola (TN) - via Passo Mendola, 47	Offerta acquisita al prot. com.le n. 3121 dd. 27.05.2014 RIBASSO 1%	opere da imprenditore edile	Z260F6ED38	€ 14.934,55	€ 1.493,46	€ 16.428,01
Longofrigo srl con sede ad URGNANO (BG) - Piazzale dell'Artigianato, 80	Offerta acquisita al prot. com.le n. 3171 dd. 28.05.2014 RIBASSO 3%	opere da impiantista frigorifero	Z910F6EDA0	€ 41.807,00	€ 4.180,70	€ 45.987,70
Costruzioni elettriche Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B	Offerta acquisita al prot. com.le n. 3172 dd. 28.05.2014 - RIBASSO 3%	impianto sonoro	ZB60F6EDCB	€ 8.439,00	€ 843,90	€ 9.282,90
TOTALE LAVORI IN ECONOMIA				€ 75.020,57	€ 7.502,06	€ 82.522,63

Preso atto che con successiva deliberazione n. 116 di data 26 agosto 2014 veniva approvato il quadro economico dell'investimento e formalizzato l'incarico all'ing. Alberto Zambotti dello studio Tre s.r.l. con sede in Cles P.I. 01558810220 per direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione e comprensiva anche delle prestazioni necessarie per ottenere il certificato di Prevenzione incendi e l'autorizzazione della Polizia Amministrativa;

Preso atto che con deliberazione n. 140 di data 18 settembre 2014 è stato affidato a trattativa privata ed ai sensi dell'articolo 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, alla **PATENTVERWAG ITALIA SRL** con sede in Milano P.I. 00830330155, impresa così individuata con il procedimento di acquisto tramite il sistema centralizzato CONSIP, l'incarico della fornitura degli armadietti per spogliatoi e arredo per il locale infermeria, per un importo di Euro **7.640,00**. = + I.V.A. 22% e quindi per un importo di Euro **9.320,80**;

Richiamate le precedenti deliberazioni n. 127 di data 4 settembre 2014 e n. 159 di data 16 ottobre 2014 con le quali sono state autorizzate le seguenti liquidazioni:

- alla ditta Zogmaister Andrea con sede a Cavareno (TN) in via Roen, 23 C.F. ZGMNDR73B22A952M, l'importo di Euro 6.556,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **7.211,60** e corrispondente allo stato finale dei lavori RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA FABBRO;
- Alla ditta Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B C.F. 01741440224, l'importo di Euro 6.000,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **6.600,00** e corrispondente alle lavorazioni eseguite fino alla data del 24 giugno 2014 nell'ambito dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI LAVORI DA IMPIANTO SONORO;
- alla ditta Endrighi Valentino di Endrighi Giuseppe & C Snc con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefanelli, 27 C.F. 01424080222, l'importo di Euro 15.000,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **16.500,00** e corrispondente alla lavorazioni eseguite fino alla data del 24 giugno 2014 nell'ambito dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA PITTORE;
- alla Nord Lift srl con sede a Tuenno (TN) P.I. 00331270223 l'importo 1.140,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **1.254,00** e corrispondente alle prestazioni per la messa in opere dell'ascensore rientrante nei lavori di RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI, alla Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) C.F. 01291270229, l'importo di Euro 8.000,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **8.800,00** e corrispondente alle lavorazioni eseguite fino alla data del 24 giugno 2014 nell'ambito dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA TERMOIDRAULICO;

Vista la propria deliberazione n. 171 di data 30 ottobre 2014 con la quale è stata approvata la perizia di variante come redatta dall'ing. Alberto Zambotti dello studio Tre s.r.l. con sede in Cles P.I. 01558810220 e depositata al Comune di Fondo in data 24.10.2014 prot. n. 7047 dell'importo complessivo di Euro 400.000,00 di cui Euro 296.251,10 per lavori, Euro 17.630,00 per forniture ed Euro 86.118,90 per somme a disposizione;

Dato atto che con la stessa deliberazione n. 171/2014 sono stati autorizzati gli affidamenti dei lavori e forniture ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 della L.P. 26/93 come di seguito indicato:

- Ditta FESTI srl con sede a Villalagarina (TN) in Via Pesenti, 19 per un importo di Euro 21.252,00 oltre iva 10%;

sulla base del nuovo computo metrico estimativo redatto dal Direttore dei lavori si sono rese necessarie le seguenti maggiori lavorazioni:

- opere da imprenditore Edile, affidate alla Seppi Costruzioni srl con sede a Ruffrè-Mendola (TN) - via Passo Mendola, 47 per un ulteriore importo di Euro 5.577,26 oltre gli oneri IVA e quindi per un importo complessivo di Euro **20.511,81** oltre oneri iva 10%;
- opere da impiantista frigorifero affidate alla Longofrigo srl con sede ad URGNANO (BG) - Piazzale dell'Artigianato, 80 per un ulteriore importo di Euro 5.330,15 oltre gli oneri IVA e quindi per un importo complessivo di Euro **47.137,15** oltre oneri iva 10%;
- Opere impianto sonoro affidate Costruzioni elettriche Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B per un ulteriore importo di Euro 552,90 oltre gli oneri IVA e quindi per un importo complessivo di Euro **8.991,90** oltre oneri iva 10%;
- Opere da termoidraulico a Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) in via Belvedere, 11 per un ulteriore importo di Euro 305,76 oltre gli oneri IVA e quindi per un importo complessivo di Euro **9.813,44** oltre oneri iva 10%;

aggiornando il quadro dei lavori come segue:

IMPRESA/DITTA	Offerta	descrizione lavori/ forniture	CIG	imponibile	IVA 10%	TOTALE
Seppi Costruzioni srl con sede a Ruffrè-Mendola (TN) - via Passo Mendola, 47	Offerta acquisita al prot. com.le n. 3121 dd. 27.05.2014. interventi di perizia offerta di data 29/10/2014 prot. n. 7187 RIBASSO 1%	opere da imprenditore edile	Z260F6ED38	€ 20.511,81	€ 2.051,18	€ 22.562,99
Ditta FESTI srl con sede a Villalagarina (TN) in Via Pesenti, 19	offerta pervenuta in data 28.03.2014 ed acquisita al prot. com.le n. 1814 di pari data e offerta di data 30.10.2014 prot. n. 7236 RIBASSO 16%	opere da serramentista	Z350F6E870	€ 21.252,00	€ 2.125,20	€ 23.377,20
Longofrigo srl con sede ad URGNANO (BG) - Piazzale dell'Artigianato, 80	Offerta acquisita al prot. com.le n. 3171 dd. 28.05.2014. interventi di perizia offerta di data 30/10/2014 prot. n. 7235 RIBASSO 3%	opere da impiantista frigorifero	Z910F6EDA0	€ 47.137,15	€ 4.713,72	€ 51.850,87
Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) in via Belvedere, 11	offerta pervenuta in data 28.03.2014 ed acquisita al prot. com.le n. 1800 di pari data e offerta laovri di perizia offerta di data 30.10.2014 prot. n. 7234	opere da termoidraulico	ZBB0F6EC33	€ 9.813,44	€ 981,34	€ 10.794,78
Costruzioni elettriche Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B	Offerta acquisita al prot. com.le n. 3172 dd. 28.05.2014 interventi di perizia offerta di data 30/10/2014 prot. n. 7235 - RIBASSO 3%	impianto sonoro	ZB60F6EDCB	€ 8.991,90	€ 899,19	€ 9.891,09

Con la stessa deliberazione, sono state autorizzate le nuove lavorazioni di perizia negli importi indicati, già decurtati del ribasso sul prezzo indicato nel computo metrico predisposto dal progettista ing. Alberto Zambotti e precisamente:

IMPRESA/DITTA	Offerta	descrizione lavori/ forniture	CIG	imponibile	IVA 10%	TOTALE
Biochimica s.a.s di Anselmi Marco con sede in Roverè della Luna P.I. 01274540226	Offerta di data 10 ottobre 2014 ribasso del 3%	Sanificazione Torre Raffreddamento	Z0C118A51F	€ 2.431,79	€ 243,18	€ 2.674,97
Ditta Covi Giorgio con sede in Malosco C.F. CVOGRG69C20C794.	Offerta di data 10 ottobre 2014 Ribasso del 0,3%	fornitura e posa in opera panchine su misura a corpo	Z3F118A524	€ 10.528,32	€ 1.052,83	€ 11.581,15

e la seguente fornitura:

IMPRESA/DITTA	Offerta	descrizione lavori/ forniture	CIG	imponibile	IVA 22%	TOTALE
Ditta LITOTIPO ANAUNE SNC Con sede in FONDO P.I. 01126470226	offerta pervenuta in data 26/06/2014 ed acquisita al prot. com.le n. 3830	fornitura e posa logo Palaghiaccio	Z84118A51C	€ 5.850,00	€ 1.287,00	€ 7.137,00

Verificato a tal proposito che in accordo con il Direttore dei lavori (essendo stati affidate le lavorazioni senza la sottoscrizione di uno specifico contratto e/o foglio patti e condizioni) si è ritenuto opportuno autorizzare la liquidazione delle lavorazioni concluse;

Vista ora la contabilità finale e lo stato finale delle opere di fornitura e posa in opera panchine su misura a corpo CIG: Z3F118A524 redatti in data 26 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuti al Comune di Fondo in data 4 dicembre 2014, prot. n. 8100, attestanti che la ditta Covi Giorgio con sede in Malosco C.F. CVOGRG69C20C794W, ha eseguito le lavorazioni per un importo complessivo (al netto del ribasso del 0,3%) per Euro 10.528,32 oltre iva 10%, corrispondente all'importo di aggiudicazione;

Vista ora la fattura n. 15 di data 26/11/2014 emessa dalla ditta Covi Giorgio con sede in Malosco C.F. CVOGRG69C20C794W che evidenzia un importo complessivo di Euro 10.528,32 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **11.581,15** e corrispondente allo stato finale dei lavori autorizzati;

Preso atto che è stata aperta la pratica Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 20141738187738 e riguardante i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI FORNITURA E POSA IN OPERA PANCHINE SU MISURA A CORPO, e che la liquidazione è in ogni caso subordinata alla regolarità delle posizioni;

Vista ora la contabilità finale e lo stato finale delle opere da impiantista frigorifero, CIG Z910F6EDA0, redatti in data 12 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuti al Comune di Fondo in data 14 novembre 2014, prot. n. 7634, attestanti che la Longofrigo srl con sede ad URGNANO (BG) - Piazzale dell'Artigianato, 80, ha eseguito le lavorazioni per un importo complessivo (al netto del ribasso del 3 %) per Euro 46.889,80 oltre iva 10%, corrispondente all'importo di aggiudicazione;

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL di Brescia in data 11 dicembre 2014 che per la pratica Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 20141721133437 e riguardante i lavori i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA IMPIANTISTA FRIGORIFERO con sede ad URGNANO (BG) dichiara che la ditta Longofrigo srl è in regola con le posizioni contributive;

Vista ora la fattura n. 518 di data 27 novembre 2014, emessa dalla stessa Longofrigo srl con sede ad URGNANO (BG), che evidenzia un importo complessivo di Euro 48.889,80 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **51.578,78** e corrispondente alla stato finale delle opere da impiantista frigorifero;

Vista ora la contabilità finale e lo stato finale delle opere da pittore, CIG Z3400F6EC17, redatti in data 26.11.2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuti al Comune di Fondo in data 4 dicembre 2014, prot. n. 8102, attestanti che la **Endrighi Valentino Snc di Endrighi Giuseppe & C** con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefenelli, 27 ha eseguito le lavorazioni per un importo complessivo (al netto del ribasso del 7,00 %) per Euro 29.421,73 oltre iva 10%, corrispondente all'importo di aggiudicazione e di perizia;

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL di Trento a in data 9 dicembre 2014 che per il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 20141599625336 riguardante i lavori i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA PITTORE dichiara che la ditta Endrighi Valentino Snc di Endrighi Giuseppe & C con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefenelli, 27 è in regola con le posizioni contributive;

Preso atto che alla stessa ditta è stato liquidato con la deliberazione n. 127 di data 4 settembre 2014 un acconto dell'importo di Euro 15.000,00 oltre gli oneri I.V.A. e quindi rimane a saldo un importo di Euro 14.421,73 oltre iva 10%;

Vista ora la fattura n. 178 di data 02/12/2012, emessa dalla stessa Endrighi Valentino Snc di Endrighi Giuseppe & C con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefenelli, 27, che evidenzia un importo complessivo di Euro 14.421,73 (al netto dell'acconto sopra indicato) oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **15.863,90** e corrispondente alla stato finale delle opere da pittore;

Vista ora la contabilità finale e lo stato finale delle opere da imprenditore edile, CIG Z260F6ED38, redatti in data 10 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuti al Comune di Fondo in data 12 novembre 2014, prot. n. 7547, attestante che la Seppi Costruzioni srl con sede a Ruffrè-Mendola (TN) - via Passo Mendola, 47 -ha eseguito le lavorazioni per un importo complessivo (al netto del ribasso del 1 %) per Euro 20.511,81 oltre iva 10%, corrispondente all'importo di aggiudicazione e di perizia;

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Edile di Trento in data 17/11/2014 che per la pratica Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 201417693587 e riguardante i lavori i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA IMPRENDITORE EDILE dichiara che la ditta Seppi Costruzioni srl con sede a Ruffrè-Mendola (TN) - via Passo Mendola, 47 -è in regola con le posizioni contributive;

Vista ora la fattura n. 272 di data 14.11.2014, emessa dalla stessa Seppi Costruzioni srl con sede a Ruffrè-Mendola (TN) - via Passo Mendola, 47 -, che evidenzia un importo complessivo di Euro 20.511,81 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **22.562,99** e corrispondente alla stato finale delle opere da imprenditore edile;

Vista ora la contabilità finale e lo stato finale delle opere da termoidraulico, CIG ZBB0F6EC33, redatti in data 10 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuto al Comune di Fondo in data 12.11.2014, prot. n. 7546, attestanti che la Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) in via Belvedere, 11, ha eseguito le lavorazioni per un importo complessivo (al netto del ribasso del 27,20 %) per Euro 9.813,44 oltre iva 10%, corrispondente all'importo di aggiudicazione e di perizia;

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL di Trento in data 12/11/2014 dal quale si evince che per la pratica C.I.P. 20141666584893 riguardante i lavori i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI opere da termoidraulico, la Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) C.F. 01291270229 è in regola con le posizioni contributive;

Preso atto che alla stessa ditta è stato liquidato con la deliberazione n. 159 di data 16 ottobre 2014 un acconto dell'importo di Euro 8.000,00 oltre gli oneri I.V.A. e quindi rimane a saldo un importo di Euro 1.813,44 oltre iva 10%;

Vista ora la fattura n. 88 di data 14/11/2014, emessa dalla stessa Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) C.F. 01291270229 che evidenzia un importo complessivo di Euro 1.813,44(al netto dell'acconto sopra indicato) oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **1.994,78** e corrispondente alla stato finale delle opere da termoidraulico;

Vista ora la contabilità finale e lo stato finale delle opere da impianto sonoro, CIG ZB60F6EDCB, redatti in data 10 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuti al Comune di Fondo in data 14.11.2014, prot. n. 7635, attestante che la Costruzioni elettriche Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B C.F. 01741440224 ha eseguito le lavorazioni per un importo complessivo (al netto del ribasso del 3 %) per Euro 8.991,90 oltre iva 10%, corrispondente all'importo di aggiudicazione e di perizia;

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL di Trento in data 12/11/2014 che per la pratica Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 20141606676947 e riguardante i lavori i LAVORI DI

COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI
LAVORI IMPIANTO SONORO, dichiara che la ditta Battan Ivan è in regola con le posizioni contributive;

Preso atto che alla stessa ditta è stato liquidato con la deliberazione n. 159 di data 16 ottobre 2014 un acconto dell'importo di Euro 6.000,00 oltre gli oneri I.V.A. e quindi rimane a saldo un importo di Euro 2.991,90 oltre iva 20%;

Vista ora la fattura n. 331 di data 18/11/2014, emessa dalla stessa Costruzioni elettriche Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B C.F. 01741440224 che evidenzia un importo complessivo di Euro 2.991,90 (al netto dell'acconto sopra indicato) oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **3.291,09** e corrispondente alla stato finale delle opere da impianto sonoro;

Vista ora la contabilità finale e lo stato finale delle opere di Sanificazione Torre Raffreddamento, CIG Z0C118A51F, redatti in data 10 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuti al Comune di Fondo in data 12 novembre 2014, prot. n. 7544, attestante che la Biochimica s.a.s di Anselmi Marco con sede in Roverè della Luna P.I. 01274540226 ha eseguito le lavorazioni per un importo complessivo (al netto del ribasso del 3 %) per Euro 2.431,79 oltre iva 10%, corrispondente all'importo di aggiudicazione;

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL di Trento in data 12/11/2012 che per la pratica Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 2014171820471 e riguardante i lavori i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI opere di Sanificazione Torre Raffreddamento, dichiara che la ditta Biochimica s.a.s di Anselmi Marco con sede in Roverè della Luna P.I. 01274540226 è in regola con le posizioni contributive;

Vista ora la fattura n. 1155 di data 26/11/2014, emessa dalla stessa Biochimica s.a.s di Anselmi Marco con sede in Roverè della Luna P.I. 01274540226, che evidenzia un importo complessivo di Euro 2.431,79 (al netto dell'acconto sopra indicato) oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **2.966,78** e corrispondente alla stato finale delle opere di Sanificazione Torre Raffreddamento;

Vista ora la contabilità finale e lo stato finale delle opere da serramentista, CIG Z350F6E870, redatti in data 26 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuti al Comune di Fondo in data 9 dicembre 2014, prot. n. 8209 attestante che la FESTI srl con sede a Villalagarina (TN) in Via Pesenti, 19 -ha eseguito le lavorazioni per un importo complessivo (al netto del ribasso del 16 %) per Euro 21.252,00 oltre iva 10%, corrispondente all'importo di aggiudicazione;

Preso atto che per la pratica Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 20141739308571 e riguardante i lavori i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI opere da serramentista, la ditta FESTI srl con sede a Villalagarina (TN) in Via Pesenti, 19 è in regola con le posizioni contributive come si evince dal documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL di Trento in data 10.12.2014 ;

Vista ora la fattura n. 592/2014 di data 26.11.2014, emessa dalla stessa FESTI srl con sede a Villalagarina (TN) in Via Pesenti, 19 che evidenzia un importo complessivo di Euro 21.252,00 (al netto dell'acconto sopra indicato) oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **23.377,20** e corrispondente alla stato finale delle opere da serramentista;

Vista ora l'attestazione riguardante la regolarità della fornitura degli armadietti per spogliatoi e arredo per il locale infermeria, CIG ZB410A5B2C, redatta in data 26 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuta al Comune di Fondo in data 4 dicembre, prot. n. 8103, attestante che PATENTVERWAG ITALIA SRL con sede in Milano P.I. 00830330155 ha eseguito regolarmente la fornitura per un importo complessivo di Euro 7.640,00 oltre iva 22%, corrispondente all'importo autorizzato con la deliberazione n. 140 di data 18 settembre 2014;

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL di Milano in data 9.12.2014_ che per la pratica Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 20141743883890 e riguardante i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI

fornitura degli armadietti per spogliatoi e arredo per il locale infermeria, dichiara che la ditta PATENTVERWAG ITALIA SRL con sede in Milano P.I. 00830330155 è in regola con le posizioni contributive;

Vista ora la fattura n. 1641/14 di data 10/11/2014, emessa dalla ditta PATENTVERWAG ITALIA SRL con sede in Milano P.I. 00830330155, che evidenzia un importo 7.640,00 oltre iva 22%, per un importo complessivo di Euro **9.320,80** corrispondente all'importo autorizzato con la deliberazione n. 140 di data 18 settembre 2014 e regolarmente eseguita dalla stessa impresa;

Vista ora l'attestazione riguardante la regolarità della fornitura e posa del logo Palaghiaccio, CIG Z84118A51C, redatta in data 26 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuta al Comune di Fondo in data 4 dicembre 2014, prot. n. 8101, attestante che Ditta LITOTIPO ANAUNE SNC con sede in FONDO P.I. 01126470226 ha eseguito regolarmente la fornitura per un importo complessivo di Euro 5.850,00 oltre iva 22%, corrispondente all'importo autorizzato con la deliberazione n. 171 di data 30 ottobre 2014;

Preso atto che è stata aperta la pratica Codice Identificativo (C.I.P.) 20141741871025 e riguardante i lavori i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI fornitura e posa logo Palaghiaccio, dichiara che la Ditta LITOTIPO ANAUNE SNC Con sede in FONDO P.I. 01126470226 e che la liquidazione è in ogni caso subordinata alla regolarità delle posizioni;

Vista ora la fattura n. 320 di data 29 novembre 2014, emessa Ditta LITOTIPO ANAUNE SNC Con sede in FONDO P.I. 01126470226 che evidenzia un importo complessivo di Euro 5.850,00 oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro **7.137,00** e corrispondente all'importo autorizzato con la deliberazione n. 171 di data 30 ottobre 2014 e regolarmente eseguita dalla stessa impresa;

Ritenuti quindi sussistenti i presupposti per la liquidazione alle imprese sopra indicate negli importi riportati per una spesa complessiva di Euro **148.674,47** dando atto che alla stessa si provvede con i fondi impegnati con la deliberazione n. 64 di data 29 maggio 2014 al capitolo 22030/10 del bilancio 2014 ed integrati con le deliberazioni n. 140 di data 18 settembre 2014 e n. 171 di data 30 ottobre 2014;

Preso atto, che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Visti, i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10;

Constatato che, l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Vista, la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s. m. ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

Visto, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 settembre 2010, n. 207 per quanto applicabile in Provincia di Trento;

Visto, il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista, la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di liquidare e pagare, subordinatamente alla regolarità delle posizioni contributive come in premessa richiamato, alla ditta Covi Giorgio con sede in Malosco C.F. CVOGRG69C20C794W Euro 10.528,32 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **11.581,15** quale saldo dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI FORNITURA E POSA IN OPERA PANCHINE SU MISURA A CORPO **CIG: Z340F6EC17** come risulta dalla dichiarazione dell'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre S.r.l. data 26 novembre 2014 pervenuta in data 4 dicembre 2014 prot. n. 8100 a saldo della fattura n. 15 di data 26/11/2014.
2. Di liquidare a pagare alla Longofrigio srl con sede ad URGNANO (BG) - Piazzale dell'Artigianato, 80, p. iva 00679670166, l'importo di Euro 48.889,80 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **51.578,78** corrispondenti alla stato finale dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA IMPIANTISTA FRIGORIFERO **CIG Z910F6EDA0** come riportato dalla contabilità finale e stato finale delle opere da impiantista frigorifero redatto in data 12 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuto al Comune di Fondo in data 14 novembre 2014, prot. n. 7634 a saldo della fattura n. 518 di data 27 novembre 2014.
3. Di liquidare a pagare alla Endrighi Valentino Snc di Endrighi Giuseppe & C con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefenelli, 27 -, p. iva 01424080222, l'importo di Euro 14.421,73 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **15.863,90**, corrispondenti alla stato finale dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA PITTORE **CIG Z340F6EC17**, come riportato contabilità finale e stato finale delle opere da pittore e stuccatore redatto in data 26.11.2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuto al Comune di Fondo in data 4.12.2014, prot. n. 8102 a saldo della fattura n. 178 di data 2/12/2014.
4. Di liquidare a pagare alla Seppi Costruzioni srl con sede a Ruffrè-Mendola (TN) - via Passo Mendola, p. iva 00953780228, l'importo di Euro 20.511,81 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **22.562,99** corrispondenti alla stato finale i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA IMPRENDITORE EDILE **CIG Z260F6ED38**, come riportato contabilità finale e stato finale delle opere da imprenditore edile redatto data 10 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuto al Comune di Fondo in data 12 novembre, prot. n. 7547, a saldo della fattura n.. 272 di data 14 novembre 2014.
5. Di liquidare e pagare altresì alla Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) C.F. 01291270229, l'importo di Euro 1.813,44 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **1.944,78** e corrispondente allo stato finale dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA TERMOIDRAULICO **CIG ZBB0F6EC33** come da contabilità finale stato finale delle opere da termoidraulico redatto in data 10 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuto al Comune di Fondo in data 12.11.2014, prot. n. 7546, a saldo della fattura. n . 88 di data 14/11/2014.
6. Di liquidare e pagare alla Ditta Costruzioni elettriche Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B C.F. 01741440224 l'importo 2.991,90 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **3.291,09** e corrispondente alla stato finale dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL

PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI LAVORI IMPIANTO SONORO, **CIG ZB60F6EDCB**, come da contabilità finale stato finale delle opere da impianto sonoro redatto in data 10 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuto al Comune di Fondo in data 14.11.2014, prot. n. 7635, a saldo della fattura n. 331 di data 18/11/2014.

7. Di liquidare e pagare alla Biochimica s.a.s di Anselmi Marco con sede in Roverè della Luna P.I. 01274540226, l'importo 2.431,79 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **2.966,78** e corrispondente alla stato finale LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI **CIG: Z0C118A51F**, opere di Sanificazione Torre Raffreddamento, come da contabilità finale stato finale delle opere di Sanificazione Torre Raffreddamento redatto in data 10 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuto al Comune di Fondo in data 12 novembre 2014, prot. n. 7544, a saldo della fattura n. n. 1155 di data 26/11/2014.
8. Di liquidare a pagare alla FESTI srl con sede a Villalagarina (TN) in Via Pesenti, 19, p. iva 02131030229, l'importo di Euro 21.252,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **23.377,20** corrispondenti alla stato finale dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA SERRAMENTISTA **CIG: Z350F6E870**, come riportato contabilità finale e stato finale opere da serramentista redatto in data 26 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuto al Comune di Fondo in data 9 dicembre 2014, prot. n. 8209 a saldo della fattura n. 592 di data 26.11.2014.
9. Di liquidare a pagare alla PATENTVERWAG ITALIA SRL con sede in Milano P.I. 00830330155, l'importo di € 7.640,00 oltre iva 22%, per un importo complessivo di Euro **9.320,80** per le prestazioni dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI fornitura degli armadietti per spogliatoi e arredo per il locale infermeria, **CIG: ZB410A5B2C**, come da dichiarazione redatta in data 26.11.2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuta al Comune di Fondo in data 4 dicembre 2014, prot. n. 8103 a saldo della fattura n. 1641 di data 10/11/2014.
10. Di liquidare a pagare, subordinatamente alla regolarità delle posizioni contributive come in premessa richiamato, alla Ditta LITOTIPO ANAUNE SNC con sede in FONDO P.I. 01126470226 -, l'importo Euro 5.850,00 oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro **7.137,00** per le prestazioni dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI della fornitura e posa logo Palaghiaccio **CIG: Z84118A51C**, regolarmente eseguite come da dichiarazione redatta in data 26 novembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuto al Comune di Fondo in data 4 dicembre 2014, prot. n. 8101 a saldo della fattura n. 320 di data 29.11.2014.
11. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente atto e quantificata in Euro **148.674,47** si provvede con i fondi impegnati con la deliberazione n. 64 di data 29 maggio 2014 ed integrati con le deliberazioni n. 140 di data 18 settembre 2014 e n. 171 di data 30 ottobre 2014.
12. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, nonché alla speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.
13. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di autorizzare la liquidazione degli importi dovuti entro i termini di scadenza fissati dal Tesoriere comunale.
14. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:

- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.