

OGGETTO: **FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DI RILEVANZA PROVINCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 NOVEMBRE 1993, N. 36 E S.M. LAVORI "COSTRUZIONE PALAGHIACCIO 3° LOTTO"- PRATICA N. P18/04. APPROVAZIONE QUADRO SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 33 di data 21 marzo 2008 veniva affidato all'Ing. Alberto Zambotti della studio Tre di Cles , via Trento, 1 l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di sicurezza del III° lotto dei lavori del Palaghiaccio di Fondo verso il corrispettivo di € 94.846,72 oltre gli oneri di legge per un importo complessivo di 116.092,40;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 73 di data 10 giugno 2009 veniva affidato all'ing. Zambotti Alberto dello Studio Tre con sede in Cles, l'incarico per la direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera"Costruzione palaghiaccio III^ lotto riconoscendo al professionista un compenso di € 66.336,19 oltre gli oneri di legge per un importo complessivo di € 81.195,51;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 54 di data 16 marzo 2010 veniva affidato all'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre con sede a Cles, l'incarico per la redazione di una perizia di variante ai lavori di "Costruzione Palaghiaccio III^, lotto, riconoscendo al professionista un compenso Euro 18.815,72 oltre gli oneri di legge per un importo complessivo di € 23.030,45;
- con determinazione del Segretario comunale n. 77 di data 29 giugno 2010, veniva affidato all'ing. Alberto Zambotti, l'incarico per la redazione del tipo di frazionamento ed accatastamento della p.ed. del nuovo Palaghiaccio e della messa in mappa della strada riconoscendo al professionista una compenso di € 7.229,00 cui vanno aggiunti CNPAIA 4% e 20% IVA per un totale di € 9.021,79;
- con delibera della Giunta comunale n. 71 di data 04.06.2009, esecutiva a termini di legge, si è approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione Palaghiaccio III° Lotto", come da progetto a firma dell'ing. Zambotti Alberto dello Studio Tre, con sede in Cles e diviso in due distinti interventi e precisamente:
 - I^ INTERVENTO: importo di progetto € 632.649,23, comprensivo di oneri per la sicurezza specifica e generale di € 14.600,00: – Opere edili ed affini;
 - II^ INTERVENTO: importo di progetto € 312.140,20 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 6.000,00: Opere da termoidraulico;
- con la stessa deliberazione n. 71/2009 si prendeva atto che al finanziamento dell'investimento si provvedeva per l'importo di Euro 1.040.000,00 con il Contribuito concesso dal Dirigente del Servizio Autonomie Locali con determinazione n. 49 di data 6 febbraio 2008, a valere sul fondo di provinciale di cui all'articolo 16 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m e riferito agli interventi comunali del progetto di Patto Territoriale Alta Valle di Non, e per l'importo di Euro 260.000,00 con fondi propri derivanti dalla cessione del patrimonio del Comune di Fondo. Con la stessa determinazione è stato indicato il giorno 6 febbraio 2014 quale termine ultimo per la presentazione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta;
- Con determinazione del segretario comunale n. 57 di data 10 giugno 2009 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo, nelle seguenti risultanze:

descrizione	importo
-------------	---------

Opere edili ed affini	632.649,23
Opere da termoidraulico	312.140,20
Forniture dirette	10.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	345.210,57
TOTALE	1.300.000,00

- Che sulla base del sondaggio, ai sensi dell'articolo 52 della L.P. 26/93, con contratto Repertorio n. 666 di data 26 ottobre 2009 i lavori delle – Opere edili ed affini, sono stati affidati alla ARNOLDI COSTRUZIONI SRL, con sede in Denno (TN) via Dante n° 3 , per un importo di Euro 528.963,61 – derivante dall'importo a base d'asta senza oneri per la sicurezza e al netto del ribasso offerto del 14,414 % più Euro 14.600,00 per gli stessi oneri per la sicurezza per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 543.563,61 – oltre ad IVA al 10 %;
- Che sulla base del sondaggio ai sensi dell'articolo 52 della L.P. 26/93 con contratto Repertorio n. 668 di data 26 ottobre 2009 i lavori sono stati affidati alla TERMOIDRAULICA SNC di Zuppel Giorgio & C., con sede in Castelnuovo (TN) via Pariolo n° 3 , per un importo di Euro 249.228,74 – derivante dall'importo a base d'asta senza oneri per la sicurezza e al netto del ribasso offerto del 18,59 % più Euro 6.000,00 per gli stessi oneri per la sicurezza per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 255.228,74 – oltre ad IVA al 10%;
- Che con determinazione del Segretario comunale n. 104 di data 26 ottobre 2009 sono stati autorizzati alla ditta Arnoldi Costruzioni srl di Denno (TN) i seguenti subappalti:
 - FESTI SRL con sede in Villa Lagarina in via Pesenti, 19 P.IVA 02131030229 per le opere di OS6, che sono interamente subappaltabili in quanto scorporabili con qualificazione obbligatoria che l'Arnoldi Costruzioni srl non ha. L'ammontare del subappalto è di € 160.000,00 + IVA;
 - BAUFLEX ITALIANA srl con sede in Trento in via dell'Ora del Garda, 61 P.IVA 00123740227, per opere da pittore – OG1 per l'ammontare di € 54.033,26 + IVA di cui € 1.080,64 per oneri sulla sicurezza;
- Che con determinazione del Segretario comunale n. 115 di data 02 dicembre 2009 è stato autorizzato alla ditta Arnoldi Costruzioni srl di Denno (TN) ,il subappalto alla Nord-Lift con sede in Tuenno (TN) in via Quattro Ville, 40 P.IVA 00331270223 per le opere di OS4 per un importo di € 15.000,00 + IVA oltre e 300,00 per oneri sulla sicurezza;
- Che con determinazione del Segretario comunale n. 103 di data 26 ottobre 2009 è stato autorizzato alla Termoidraulica snc con sede in Castelnuovo Valsugana in via Pario, 3, il subappalto alla società ECOARIA di Mason Vicentino (VI) per € 73.311,50 (oneri per sicurezza compresi) ed esclusa IVA ,delle seguenti lavorazioni:
 - Canali in lamiera zincata a sezione rettangolare
 - Canali a sezione circolare in lamiera zincata
 - Isolazione canali aria
 - Regolazione
- Che con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 27 di data 4 marzo 2010 è stata approvata, ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett. b) della L.P. 24 luglio 2008 n° 10 , la I^ perizia di variante relativa ai lavori di "Costruzione Palaghiaccio III° lotto per un importo di Euro 1.300.000,00 di cui Euro 626.617,77 per lavori – Opere edili ed affini e Euro 275.325,84 per Opere da termoidraulico ed Euro 398.056,39 per somme a disposizione dell'amministrazione e rideterminate le spese tecniche di progettazione in € 92.247,94 oltre oneri previdenziali e fiscali e le spese tecniche di direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in € 66.336,19 oltre oneri previdenziali e fiscali;
- che determinazione del Segretario comunale n. 132 di data 30 dicembre 2010 è stata approvata una seconda perizia di variante relativa ai lavori di "Costruzione Palaghiaccio III° Lotto" come redatta

dall'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre, con sede in Cles che presenta un importo complessivo di Euro 1.300.000,00 di cui Euro 822.074,47 per lavori (di cui Euro 521.059,23 – Opere edili ed affini e Euro 301.015,24 per Opere da termoidraulico) ed Euro 477.925,53 per somme a disposizione;

- Che la motivazione della riduzione degli importi riferiti alle opere edili della seconda perizia di variante non si riferiva a minori lavorazioni da eseguire, ma da ad un accordo intercorso tra la Direzione lavori e l'impresa Arnoldi Costruzioni S.r.l. , che avendo preso atto delle proprie difficoltà finanziarie aveva ritenuto opportuno ridurre sostanzialmente le lavorazioni da eseguire anche per l'impossibilità di organizzare con i subappaltatori gli adempimenti assunti con il Comune di Fondo in attuazione del contratto di data 26 ottobre 2009 e dell'atto di sottomissione in seguito all'approvazione della 1^ perizia di variante;
- Che con la stessa determinazione n. 132/2010 si prendeva atto che con l'approvazione della prima perizia di variante era stato autorizzato l'utilizzo delle somme a disposizione come di seguito riportato:

- affidamento a trattativa diretta alla Frigotherm Ferrari S.r.l. con sede a Lana (BZ) in via Peter Anich n. 16, C.F. e P.IVA 00187130216 dell'incarico per la per il ripristino del compressore frigorifero al prezzo complessivo di Euro 16.700,00 più IVA per un totale di Euro 20.040,00 – Determinazione del Segretario comunale n. 57 di data 29 aprile 2010 e regolarmente eseguito e pagato a saldo della fattura n. 2/178 di data 17.05.2010;
- affidamento a trattativa diretta alla CETA SpA con sede in Bergamo in via Grumello, 47 P.IVA 03172560165 n. 1010 della fornitura di sedute modello DROP di cui 505 di colore blu e n. 505 di colore rosse al prezzo complessivo di Euro 12.928,00 + IVA al 20% per un totale di € 15.513,60,- Determinazione del Segretario comunale n. 60 di data 03 maggio 2010, prestazione regolarmente eseguita e pagate a saldo della fattura n. 872/v di data 30.11.2010;
- affidamento a trattativa diretta alla ENGO s.r.l. di Terento (BZ) Zona Artigianale, 7 P.IVA 00953940210 delle panchine nuove al prezzo di € 39.990,00 + IVA al 20% = 47.988,00 – Determinazione del Segretario Comunale n. 46 di data 12 aprile 2010, prestazione regolarmente eseguita e pagata a saldo della fattura n. 191 di data 28.05.2010;
- affidamento a trattativa diretta alla Elettrica srl con sede in Taio – fraz. Mollaro – via Plan del Sant, 36 – opere da elettricista – per un importo di € 11.748,00 + IVA al 20% per un totale pari ad € 14.097,60 – Determinazione del Segretario comunale n. 71 di data 28 maggio 2010 – prestazione regolarmente eseguita e pagata a saldo della fattura n. 436 di data 30.06.2010.

e che con la seconda perizia di variante veniva autorizzato l'utilizzo della somme a disposizione per i seguenti interventi:

LAVORAZIONE	IMPORTO
ulteriori lavori da impiantista elettrico	9.594,90
intereventi da serramentista	31.507,60
opere da pittore e gessino	7.046,80
ulteriori lavori da impiantista elettrico	9.594,90

- Che in attuazione della richiamata determinazione del Segretario comunale n. 132/2010, con deliberazione della Giunta comunale n. 95 di data 7 luglio 2011 sono stati autorizzati i seguenti interventi in economia:

IMPRESA/DITTA	descrizione lavori/ forniture	Imponibile	IVA	TOTALE
---------------	----------------------------------	------------	-----	--------

Ditta FESTI, Via Pesantini, Villalagarina offerta pervenuta in data 07/06/2011 prot. n. 3195	interventi serramentista da CIG X0E00007B2	€ 28.986,44	€ 2.898,64	€ 31.885,08
Ditta Elettrica S.r.l. con sede in Taio fr. Mollaro, offerta pervenuta in data 01/07/2011 pro.t n.3785	lavori da impiantista elettrico CIG X3600007B1	€ 8.195,00	€ 819,50	€ 9.014,50
Ditta BAUFLEX ITALIANA con sede in Trento, via dell'ora del Garda, offerta prezzi unitari pervenuta in data 04/07/2011 prot. n. 3820	opere da pittore e gessino CIG X5E00007B0	€ 7.046,80	€ 704,68	€ 7.751,48
Ditta Elettro di Ausserer Franz con sede in San Felice via Palade offerta pervenuta in data 04/05/2011, prot. n. 2553	Alimentazione quadro elettrico GIC XE100007B3	€ 933,60	€ 186,72	€ 1.120,32
TOTALE LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA		€ 45.161,84	€ 4.609,54	€ 49.771,38

- Che in data 06 ottobre 2011 con mandato n. 2204 è stato liquidato alla ditta **Elettro di Ausserer Franz** l'importo di Euro 933,60 oltre oneri iva per un totale di Euro 1.120,32 a saldo della fattura R11-0018 di data 31.07.2011 emessa a saldo delle prestazione da elettricista per lavori di Alimentazione quadro calore di recuperi e modifica quadro caldaia dell'opera costruzione Palaghiaccio 3[^] lotto, affidati con deliberazione della Giunta comunale n. 95 di data 7 luglio 2011;
- Che deliberazione della Giunta comunale n. 159 di data 10 novembre 2011 in seguito al deposito presso il comune di Fondo della documentazione a firma del Direttore dei lavori, attestante la regolarità dei lavori da impiantista elettrico CIG X3600007B1 affidati con la deliberazione n. 95/2011 alla **Elettrica S.r.l.** con sede in Taio fr. Mollaro, si liquidava l'importo di Euro **8.195,00** oltre gli oneri I.V.A. per un importo complessivo di Euro 9.014,50 a saldo della fattura n. 335 di data 15/07/2011;
- Che con deliberazione della Giunta comunale n. 43 di data 5 aprile 2012 , è stata approvata la contabilità finale nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Costruzione Palaghiaccio III° Lotto - "Opere da termoidraulico " come redatti dall'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre, con sede in Cles attestante che i lavori di "Costruzione palaghiaccio III lotto "Opere da termoidraulico sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di Euro **299.382,41** oltre oneri iva e liquidato il saldo spettante alla ditta **TERMOIDRAULICA SNC** di Zuppel Giorgio & C;
- Che con deliberazione della Giunta comunale n. 138 di data 24 settembre 2012 si approvava la contabilità finale, nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Costruzione Palaghiaccio III° Lotto": Opere da fabbro e serramentista" CIG: X0E00007B2, affidati con deliberazione della Giunta comunale n. 95 di data 7 luglio 2011, come redatti in data 10 maggio 2012, dal Direttore Lavori ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre con sede in Cles e pervenuti al Comune di Fondo in data 30 agosto 2012 prot. n. 4926, attestante che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di Euro 28.986,44 e si autorizzava la liquidazione alla **FESTI S.r.l.**, con sede in Villalagarina - C.F./P.I. 02131030229, l'importo di Euro **28.986,44**, oltre gli oneri I.V.A. (10 % euro 2.898,64), per un importo complessivo di Euro 31.885,08 a saldo della fattura n. 239 di data 15.05.2012;
- Che con deliberazione della Giunta comunale n. 189 di data 14 dicembre 2012 si approvava la contabilità finale dei lavori di "Costruzione Palaghiaccio III° Lotto". Opere pittore e gessino" CIG: X5E00007B0, affidati con deliberazione della Giunta comunale n. 95 di data 7 luglio 2011, come redatti in data 19.11.2012, dal Direttore Lavori ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre con sede in Cles e pervenuti al Comune di Fondo in data 30 novembre 2012 prot. N. 7010, attestante che i lavori , sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di Euro **7.022,72** e si autorizzava la liquidazione alla **Bauflex Italiana S.r.l.**, con sede in Trento l'importo complessivo di Euro 7.724,99 a saldo della fattura n. 182 di data 20.11.2012;
- Che con deliberazione della Giunta comunale n. 159 di data 5 dicembre 2013, si prendeva atto dell'obbligo del Comune di Fondo alla liquidazione a favore del "**FALLIMENTO ARNOLDI**

COSTRUZIONI S.r.l dell'importo dovuto a saldo delle prestazioni rese dalla ditta Arnoldi Costruzioni S.r.l. per i lavori di "Costruzione Palaghiaccio III[^] lotto "Opere edili ed affini" in attuazione del contratto Repertorio n. 666 di data 26 ottobre 2009 in quanto regolarmente eseguiti per l'importo di Euro **521.050,28** come certificato di regolare esecuzione emesso dall'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre, con sede in Cles in qualità di direttore dei lavori. Con la stessa deliberazione si approvava la contabilità finale nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi e autorizzava il pagamento della fattura n. 35 acquisita al prot. n. 3279 dd. 9.06.2011 emessa dalla Arnoldi Costruzioni S.r.l. dell'importo di Euro 39.872,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per una somma complessiva di 43.859,20 e di Euro 17.380,00 oltre iva 10% per un totale di Euro 19.118,00 dovuti per somme precedentemente trattenute e corrispondenti a lavorazioni in subappalto non liquidate, provvedendo a liquidare il saldo complessivo di Euro 62.977,20 sul conto del fallimento codice IBAN IT36 P058 56346700 8657 1239 060;

- Che con determinazione del Segretario comunale n. 226 di 1 ottobre 2013 si prendeva atto che all'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre erano stati liquidati acconti per l'importo di Euro 92.247,94 oltre oneri di legge per complessivi € **112.911,48** dovuti per l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettazione riferito ai lavori del III^o lotto dei lavori del Palaghiaccio di Fondo e si autorizzava la liquidazione del saldo per le prestazioni eseguite dell'importo di Euro 90.693,58 oltre oneri di legge per un totale complessivo di Euro **115.072,01** e riferito alla prestazioni di seguito riportate:
 - € 83.593,58 oltre oneri di legge per un totale di € **106.063,53** a saldo del preventivo di parcella di data 31.12.2012, protocollo comunale n. 2659 di data 24.04.2013, così rideterminato in accordo con l'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre S.r.l in modo da far rientrare la spesa complessiva sostenuta nei limiti di quella autorizzata per l'opera in oggetto, emesso per le prestazioni di direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la redazione delle perizie di variante, autorizzate rispettivamente con deliberazioni della Giunta comunale n. 73 di data 10 giugno 2009 e n. 54 di data 16 marzo 2010.
 - € 2.500,00 oltre oneri di legge per un totale di € **3.172,00** a saldo del preventivo di parcella di data 13.04.2012, protocollo comunale n. 6809 di data 23.11.2012 emesso per la prestazione di accatastamento del palaghiaccio, autorizzata con determinazione del Segretario comunale n. 77 di data 29 giugno 2010.
 - € 4.600,00 oltre oneri di legge per un totale di € **5.836,48** a saldo del preventivo di parcella di data 14.04.2011, protocollo comunale n. 6809 di data 23.11.2012 emesso per la prestazione di frazionamento per erezione di p.ed. del palaghiaccio, autorizzata con determinazione del Segretario comunale n. 77 di data 29 giugno 2010.

Tutto ciò premesso;

Preso atto che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori di "Costruzione Palaghiaccio III[^] lotto" (come ammessi a finanziamento con la Determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 49 di data 6 febbraio 2008 a valere sul fondo di provinciale di cui all'articolo 16 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m e riferito agli interventi comunali del progetto di Patto Territoriale Alta Valle di Non) è quantificata nell'importo complessivo di Euro **1.300.000,00** ripartita secondo il quadro riportato nel dispositivo della presente deliberazione e corrispondente alla spesa autorizzata con gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati;

Verificato infine che alla liquidazione della spesa dell'importo complessivo di Euro 1.300.000,00 si è provveduto con i fondi impegnati con la Determinazione del Segretario comunale n. 57 di data 10 giugno 2009 all'intervento 2060201 cap. 22030 del bilancio 2009;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto dagli articolo 11 e 12 DPR n. 28 maggio 2005, n. 4/L, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 188 i data 31 dicembre 2013, ha confermato, sulla base della

propria precedente deliberazione n. 45 di data 2 maggio 2013 e nei limiti dell'esercizio provvisorio 2014, gli incarichi ai Responsabili dei Servizi la competenza all'adozione del presente atto che deve intendersi in capo alla Giunta comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10;

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. e ii. recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

DELIBERA

1. Di dare atto, come meglio esposto in premessa, che con determinazione del segretario comunale n. 57 di data 10 giugno 2009 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione Palaghiaccio III^ lotto" come redatto dal Ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre srl di Cles (TN), per un importo complessivo di Euro 1.300.000,00 la cui spesa è stata ripartita come di seguito indicato:

descrizione	importo
Opere edili ed affini	632.649,23
Opere da termoidraulico	312.140,20
Forniture dirette	10.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	345.210,57
TOTALE	1.300.000,00

2. Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 43 di data 5 aprile 2012, è stata approvata la contabilità finale nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Costruzione Palaghiaccio III° Lotto - "Opere da termoidraulico" come redatti dall'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre, con sede in Cles attestante che i lavori di "Costruzione palaghiaccio III lotto "Opere da termoidraulico sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di Euro **299.382,41** oltre oneri iva e liquidato il saldo spettante alla ditta **TERMOIDRAULICA SNC** di Zuppel Giorgio & C;
3. Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 159 di data 5 dicembre 2013, veniva approvata la contabilità finale nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Costruzione Palaghiaccio III lotto "Opere edili ed affini" come redatti dall'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre con sede in Cles in qualità di direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e redatto in data 31 maggio 2011, pervenuto al Comune di Fondo in data 7 giugno 2011 attestante che gli stessi sono regolarmente eseguiti dalla **Arnoldi Costruzioni S.r.l.** per l'importo di Euro **521.050,28** oltre oneri iva e con la stessa deliberazione si prendeva atto della sentenza del Tribunale di Trento n. 12 del 10 maggio 2012 depositata in cancelleria in data 10 maggio 2012 che ha dichiarato Fallimento n. 12/2012 della società Arnoldi Costruzioni Srl, con sede in Denno (TN) e si autorizzava il pagamento del saldo a favore del "FALLIMENTO ARNOLDI COSTRUZIONI S.r.l."
4. Di approvare per le motivazioni in premessa esposte, il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta relativamente ai lavori di "Costruzione Palaghiaccio III^ lotto" (come ammessi a finanziamento con la Determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 49 di data 6 febbraio 2008 a valere sul fondo di provinciale di cui all'articolo 16 della Legge Provinciale 15

novembre 1993, n. 36 e s.m e riferito agli interventi comunali del progetto di Patto Territoriale Alta Valle di Non) dell'importo di Euro 1.300.000,00 e ripartita come di seguito indicato:

OPERE EDILI ED AFFINI	Importi progetto autorizz. Euro	Importi I^ variante (al netto ribasso) Euro	Importi II^ variante (al netto ribasso) Euro	SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA
Lavori a base d'asta	618.049,23	714.074,39		
Oneri per la sicurezza	14.600,00	15.470,06		
Ribasso contrattuale		-102.926,68		
Totale	632.649,23	626.617,77	521.059,23	521.050,18
OPERE DA TERMOIDRAULICO	Importi progetto autorizz. Euro	Importi I^ variante (al netto ribasso) Euro		
Lavori a base d'asta	306.140,20	330.246,15		
Oneri per la sicurezza	6.000,00	6.472,45		
Ribasso contrattuale 18,59 %		-61.392,76		
	312.140,20	275.325,84	301.015,24	299.382,41
Totale	944.789,43	901.943,61	822.074,47	820.432,59
SOMME A DISPOSIZIONE	Importi progetto autorizz. Euro	Importi I^ variante Euro	Importi II^ variante Euro	
Forniture dirette	10.000,00			
Imprevisti 5 %	47.739,47			
interventi da serramentista			31.507,60	28.986,44
opere da pittore e gessino			7.046,80	7.022,72
ulteriori lavori da impiantista elettrico			9.594,90	8.195,00
interventi per avviamento e finiture			10.000,00	5.212,03
Lavori da elettricista		11.748,00	11.748,00	11.748,00
Adeguamento frigoriferi		16.716,34	16.700,00	16.700,00
Arredi per campo da gioco		39.995,00	39.990,00	39.990,00
Sedute tribune		19.190,00	12.928,00	12.928,00
Alimentazione quadro calore			2.932,18	933,60
Spese tecniche Sicurezza	35.088,51			
Spese tecniche in fase di progetto		92.247,94	92.247,94	92.247,94
Spese tecniche in fase esecutiva		66.336,19	66.336,19	64.777,86
Spese tecniche perizia		21.500,00	21.500,00	18.815,72
frazionamento				4.600,00
accatastamento		7.229,00	7.229,00	2.500,00
Inarcassa 2 % spese tecniche	3.208,09	3.743,68	1.844,96	1.844,96
Inarcassa 4 % spese tecniche			2.942,61	3.627,74

Iva 10% sugli appalti	99.252,89	62.661,78	88.197,18	82.043,26
Iva 20% sui lavori				15.600,00
Iva 10% sugli interventi fuori appalto				4.420,42
IVA 20% sugli interventi fuori appalto				16.459,92
IVA 21% sugli interventi fuori appalto				1.094,53
IVA 20 % spese tecniche	34.722,54	55.715,43	38.420,14	18.818,58
IVA 21% spese tecniche				20.750,69
Arrotondamenti	-117,04	973,03		
Versamento contributo Autorità			250,00	250,00
Totale somme a disp. Amm.ne	229.894,46	398.056,39	477.925,53	479.567,41
TOTALE GENERALE	1.174.683,89	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa dell'importo complessivo di Euro 1.3000.000,00 si è provveduto con i fondi impegnati con la Determinazione del Segretario comunale n. 57 di data 10 giugno 2009 all'intervento 2060201 cap. 22030 del bilancio 2009 e che la stessa è stata finanziata per l'importo di Euro 1.040.000,00 con il Contributo concesso dal Dirigente del Servizio Autonomie Locali con la determinazione n. 49 di data 6 febbraio 2008 a valere sul fondo di provinciale di cui all'articolo 16 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m e riferito agli interventi comunali del progetto di Patto Territoriale Alta Valle di Non e per l'importo di Euro 260.000,00 con fondi propri derivanti dalla cessione del patrimonio del Comune di Fondo.
6. Di inviare copia della presente deliberazione, unitamente alla documentazione prevista dal punto n. 9 del dispositivo della determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 49/2008 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 374 di data 23 febbraio 2007, per la liquidazione del saldo del contributo concesso.
7. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di inviare la documentazione di cui al precedente punto n. 6 entro il termine ultimo del 6 febbraio 2014.
8. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
9. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:

 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.