

## **Deliberazione Giunta comunale n. 127 di data 12.08.2015**

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE PER LA FRAZIONE DI VASIO P.F. 3469/2 C.C. FONDO – LOCALITÀ BAGNI, CIG 5964479BC4.**

**APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA SCAVI GABARDI CESARE CON SEDE IN ROMENO P.I. 01418200224. LIQUIDAZIONE CONDIZIONATA ALL'ING. ROBERTO BATTOCLETTI C.F. BTT RRT 69E09C794M ISCRITTO AL N. 1959 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO CON STUDIO IN CAVARENO P.I.0236570224 SALDO COMPENSO PER INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DIREGOLARE ESECUZIONE E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI D.LGS. 81/2008. CIG: ZB211457B2. LIQUIDAZIONE CONDIZIONATA AL DOTT. GEOLOGO LINO BERTI - C.F. BRTLNI62L07C794P CON STUDIO TECNICO DENNO - P.I. 01224560223 INCARICO DIREZIONE GEOLOGICA (CIG: Z561189BA7).**

**APPROVAZIONE QUADRO SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che in data 20.05.2014 è stato effettuato un sopralluogo, per verificare le condizioni del piano della strada ubicato a ridosso dell'alveo del canale di scarico delle acque meteoriche che confluisce nel rio Sass, da cui è emersa una situazione di pericolo di cedimento della struttura stradale dovuto ad uno sgretolamento di porzione della parte rocciosa sottostante;

Verificato che tale circostanza veniva accertata dall'Architetto Giuliano Moscon dell'ufficio tecnico comunale il quale, in data 29 maggio 2014, redigeva un verbale ai sensi dell'art. 31 dalla L.P. 1 luglio 2011, n. 9 per dichiarare la somma urgenza delle opere di ripristino del tratto stradale;

Preso atto che con il medesimo verbale si chiedeva alla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 37 della L.P. 1 luglio 2011, n. 9, la delega per l'esecuzione degli interventi da realizzare con il supporto tecnico del Servizio Prevenzione Rischi;

Visto il verbale di sopralluogo ed accertamento redatto dall'Architetto Pierluigi Beuzer in data 10 giugno 2014, prot. n. 312699/21.6, pervenuto al Comune di Fondo in data 10 giugno 2014, controfirmato dal Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi – Ing. Gianfranco Cesarini Sforza – con il quale è stata accertata la situazione di pericolo ed ammesso ai benefici di cui alla LP. 9/2011 una serie di interventi di sistemazione del versante roccioso e quantificato in Euro 70.000,00 (oneri fiscali e spese tecniche comprese) l'importo per le opere necessarie ad eliminare la situazione di pericolo con l'indicazione che un'eventuale maggiore spesa, per essere ammessa a finanziamento, deve essere preventivamente concordata;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 94 di data 26 giugno 2014, con la quale si prendeva atto del verbale redatto ai sensi dell'art. 31 dalla L.P. 1 luglio 2011, n. 9, dall'Architetto Giuliano Moscon dell'ufficio tecnico comunale in data 29 maggio 2014, per dichiarare la somma urgenza dei lavori di ripristino del tratto stradale di p.f. 3469/2 C.C. Fondo interessato dal fenomeno dello sgretolamento di porzione della parte rocciosa sottostante e si prendeva atto anche del verbale redatto dall'Architetto Pierluigi Beuzer in data 10 giugno 2014, prot. n. 312699/21.6, pervenuto al Comune di Fondo in data 10 giugno 2014, controfirmato dal Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi – Ing. Gianfranco Cesarini Sforza – con il quale è stata accertata la situazione di pericolo ed ammessi ai benefici di cui alla LP. 9/2011, una serie di interventi di sistemazione del versante roccioso, e quantificato in Euro **70.000,00** (oneri fiscali e spese tecniche comprese), l'importo per le opere necessarie ad eliminare la situazione di pericolo. Con la stessa

deliberazione n. 94/2014 si affidava all'ing. Ing. Roberto Battocletti dello Studio BMT, con sede in Romeno – Via S. Bartolomeo n. 68, l'incarico per la redazione della perizia dei lavori;

Richiamata la successiva deliberazione n. 124 di data 4 settembre 2014 con la quale è stata approvata in linea tecnica e per l'ammissione a finanziamento a valere sul fondo legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, la perizia dei lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni, redatta dal tecnico incaricato ing. Roberto Battocletti, per un importo di Euro **150.000,00** di cui Euro 105.500,00 per lavori ed Euro 44.500,00 per somme a disposizione, provvedendo ad inoltrare al Servizio Prevenzione Rischi la documentazione per la concessione del contributo;

Preso atto che con propria Determinazione n. 246 di data 1 ottobre 2014, il Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento ha preso atto dell'approvazione da parte del Comune di Fondo della Perizia di Somma urgenza (cfr. deliberazione n. 124/2014 dd. 4.09.2014, sopra richiamata) ed ha concesso al Comune di Fondo un contributo di **135.000,00** pari al 90% della spesa ammessa di Euro 150.000,00;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 155 di data 16 ottobre 2014 con la quale è stata approvata a tutti gli effetti, la perizia dei lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni, redatta dal tecnico incaricato ing. Roberto Battocletti dello studio BMT con sede in Romeno P.I. 01853440228 ed il quadro economico dell'importo di Euro 150.000,00 di cui Euro 105.500,00 per lavori ed Euro 44.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione. Con la stessa deliberazione inoltre:

- si provvedeva altresì ad assumere l'impegno di spesa di Euro 150.000,00 al capitolo 23581 4 del bilancio 2014 precisando che al finanziamento si provvedeva per Euro 135.000,00 con il contributo concesso con la Determinazione n. 246 di data 1 ottobre 2014 del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento e per la rimanente somma di Euro 15.000,00 con fondi propri e precisamente con avanzo di amministrazione;
- In attuazione del sondaggio effettuato ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 si affidavano i lavori all'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede in Romeno P.I. 01418200224 verso il compenso di Euro 55.941,82 corrispondente ad un ribasso del 45,680% sul prezzo a base d'asta di Euro 102.985,68 oltre gli oneri della sicurezza, per un importo di aggiudicazione 58.456,14 oltre gli oneri I.V.A. 22%, per un importo complessivo di euro **71.316,49** ed in data 28 ottobre 2014 con atto di cottimo raccolta atti privati n. 34 è stato sottoscritto tra il Comune di Fondo e la Scavi Gabardi Cesare il cottimo dei lavori in questione;
- si provvedeva altresì ad affidare all'ing. Roberto Battocletti dello studio BMT con sede in Romeno P.I. 01853440228, iscritto al n. 1959 l'incarico della direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione comprensivo di tutte le prestazioni tecniche necessari fino alla consegna della documentazione di contabilità al Servizio Prevenzione Rischi per un importo euro 11.656,19 , oltre a cassa previdenza 4% (euro 466,25 ) e IVA 22% (euro 2.666,94) per un totale complessivo di euro **14.789,38**;

Dato atto, inoltre, che con la deliberazione n. 170 data 30 ottobre 2014 è stato affidato al dott. Geologo Lino Berti - C.F. BRTLNI62L07C794P con studio tecnico Denno - P.I. 01224660223, l'incarico di direzione geologica riconoscendo al professionista un compenso di Euro 1.245,80, oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 2% ed I.V.A. 22%), per un importo complessivo di Euro **1.550,27**;

Preso atto che con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 36 di data 23 marzo 2015 è stata approvata la perizia di variante relativamente ai lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni, redatta dal tecnico dal Direttore lavori ing. Roberto Battocletti dello Studio R2 con sede in Cavareno P.I.0236570224, iscritto al n. 1959 dell'ordine degli ingegneri della provincia di Trento, ed il quadro che evidenzia un importo complessivo di Euro 150.000,00 un importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 97.237,37 per lavori ed Euro 52.762,63 per somme a disposizione;

Con la stessa deliberazione si prendeva atto che pur rimanendo il costo complessivo dell'investimento nell'importo delle somme impegnate ed autorizzate con la deliberazione della Giunta comunale n. 155 di

data 16 ottobre 2014 quello per i lavori aumentava della somma di Euro 38.781,23 corrispondenti ad una percentuale superiore del 65% rispetto a quelli aggiudicati all'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224 con l'atto di cottimo di data 28 ottobre 2014 n. 34 e contestualmente si autorizzava l'affidamento dei maggiori lavori dell'importo di € 38.781,23 oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro **47.313,10** direttamente all'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224 ed autorizzato l'aggiornamento del compenso per le prestazione di Direzione lavori e di Coordinatore della Sicurezza spettanti all'ing. Roberto Battocletti nell'importo di Euro 15.656,60 oltre gli oneri di legge;

Preso atto che preventivamente sulla perizia l'Architetto Pierluigi Beuzer del Servizio Prevenzione Rischi in data 17 marzo 2015, con parere acquisto al prot. n. 1648, ha informalmente ritenuto l'ammissibilità dei maggiori lavori in quanto evidenziati come impreveduto geologico richiedendo che negli atti di perizia fosse allegata la relazione geologica per giustificare i maggiori lavori;

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 47 di data 17 aprile 2015 con la quale è stato autorizzato l'acquisto delle realtà oggetto di occupazione permanente nell'ambito dei lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni e per un importo complessivo di Euro 4.624,00 oltre ad Euro 1.100,00 per imposte e quindi per una spesa complessiva di Euro **5.724,00** ed il contratto di compravendita veniva rogato dal Segretario comunale di Fondo dott. Luca Santini in data 30 aprile 2015 Repertorio n. 704 e registrato in Cles in data 6 maggio 2015 al n. 28 serie IV ed in data 5 maggio 2015 ed in data 15 luglio 2015 sub G.N. 365/2015 è stato emesso il decreto tavolare di intavolazione a nome del Comune di Fondo delle aree acquistate;

Constatato in merito all'obbligo di contenimento dei costi di cui all'articolo 43 della L.P. 14/2014 si precisa che il Comune di Fondo ha provveduto ad approvare la perizia con la deliberazione della Giunta comunale n. n. 155 di data 16 ottobre 2014 e affidato i lavori con atto di cottimo di data 28 ottobre 2014 e quindi prima dell'entrata in vigore della L.p. 14/2014 e pertanto non soggetto alla riduzione degli importi dei lavori dell'8%;

Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 in data 8 luglio 2015, a firma del Direttore Lavori ing. Roberto Battocletti attestante che i lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni, di cui atto di cottimo raccolto atti privati n. 34 di data 28 ottobre 2015 e quelli di perizia affidati con la deliberazione n. 36 di data 23 marzo 2015, sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224 per l'importo di Euro **95.089,78** compresi gli oneri per la sicurezza;

Dato atto che all'impresa sono stati liquidati acconti per un importo di Euro 82.811,81 e pertanto il credito spettante alla Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224 è quantificato in Euro 12.277,97 oltre gli oneri I.V.A.;

Vista la fattura n. 4-2015 emessa, in forma elettronica ai sensi dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul Codice Univoco del Comune di Fondo - UFBIU4 in data 21 aprile 2015 e regolarmente accettata dal Comune di Fondo in data 17 luglio 2015, prot. n. 4488, dall'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224, per un importo di Euro 12.277,97 oltre gli oneri I.V.A. 22% Euro 2.701,15 e quindi dell'importo totale di € **14.979,12** corrispondente allo stato finale dei lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni;

Preso atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 218 del D.P.R. 05.10.2010 N° 207 e dell'art. 161 del D.P.P. 11.05.2012 n° 9-84/Leg, si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori fissando al 27 luglio 2015 il termine per la presentazione di domande di credito per occupazioni permanenti o temporanee di aree o stabili in dipendenza dei lavori suindicati e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori e che nei termini fissati non sono pervenute osservazioni;

Preso atto che ai sensi della Circolare INAIL del 25 giugno 2015 si è provveduto altresì in data 28 luglio 2015 alla verifica on line della posizione dall'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224 che ha evidenziato la regolarità contributiva dell'impresa 25 novembre 2015;

Ritenuto quindi di autorizzare la liquidazione a saldo a favore dell'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224 dell'importo di Euro 12.277,97 dando atto che gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 2.701,15 saranno versati all'erario direttamente dal Comune di Fondo secondo la speciale procedura prevista dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015);

Preso atto ora che in seguito al importo risultante dalla contabilità finale il compenso spettante all'ing. Roberto Battocletti per le prestazione di Direzione lavori e di Coordinatore della Sicurezza è rideterminato nell'importo di Euro 15.339,10 oltre gli oneri di legge che al netto degli importi già pagati (euro 12.500,00 oltre gli oneri di legge) spetta un saldo di Euro 2.839,10;

Ritenuto autorizzare, previa presentazione da parte dell' Roberto Battocletti C.F. BTT RRT 69E09C794M dello Studio 2R con sede in Cavareno P.I.02362570224 della fattura elettronica secondo la procedura dell'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, la liquidazione dell'importo di Euro 2.839,10 oltre il contributo previdenziale 4% euro 113,56 e l'IVA di Euro 649,59 per un importo complessivo di Euro **3.602,25** precisando che trattandosi di prestazione a favore di singolo professionista la stessa non è soggetta alle speciali procedure previste dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015 e pertanto gli oneri I.V.A. saranno liquidati direttamente al professionista;

Ritenuto, inoltre autorizzare, previa presentazione da parte al dott. geologo Lino Berti - C.F. BRTLNI62L07C794P con studio tecnico Denno - P.I. 01224660223 della fattura secondo la procedura dell'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, la liquidazione dell'importo di Euro 1.245,80 oltre il contributo previdenziale 2% euro 24,92 e l'IVA di Euro 279,56 per un importo complessivo di Euro **1.550,27** a saldo delle prestazioni di direzione geologica affidate con la deliberazione della Giunta comunale n. 170 di data 30 ottobre 2014, precisando che trattandosi di prestazione a favore di singolo professionista la stessa non è soggetta alle speciali procedure previste dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015 e pertanto gli oneri I.V.A. saranno liquidati direttamente al professionista;

Costatato infine che sono state rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3 della L. 136/2010;

Preso atto che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni CIG: CIG 5964479BC4 è determinata nell'importo complessivo di Euro **144.679,25** e ripartita secondo il quadro riportato nel dispositivo della presente deliberazione, per una minore spesa di euro **5.320,75** rispetto a quella autorizzata, dichiarando quindi l'insussistenza di pari importo sull'impegno di spesa assunto al capitolo 23581 4 del bilancio 2015, gestione residui passivi 2014 e conseguentemente è automaticamente rideterminato il contributo concesso ai sensi della L. P. 1 luglio 2011, n. 37 con la determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 246 di data 1 gennaio 2014 nell'importo di Euro **130.211,33** dichiarando l'insussistenza di Euro **4.788,67** dell'accertamento al capitolo 1955/10 del bilancio di previsione 2015, gestione residui attivi 2014;

Preso atto che alla spesa derivante dal presente atto e quantificata nell'importo di Euro **20.131,64** si provvede con i fondi impegnati con la deliberazione n. 155 di data 16 ottobre 2014 al capitolo 23581 4 del bilancio di previsione 2015, gestione residui passivi 2014;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015 confermata dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di

Fondo per l'anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2015, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11;

L.P. 1 luglio 2011, n. 9 ed in particolare l'articolo 37;

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 in data 8 luglio 2015, a firma del Direttore Lavori ing. Roberto Battocletti attestante che i lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni, di cui atto di cottimo raccolta atti privati n. 34 di data 28 ottobre 2015 e quelli di perizia affidati con la deliberazione n. 36 di data 23 marzo 2015, sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224 per l'importo di **Euro 95.089,78** compresi gli oneri per la sicurezza.
- 2) Di liquidare e pagare all'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224 l'importo di Euro 12.277,97 oltre iva 22% per un totale di € **14.979,12** (dando atto che gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 2.701,15 saranno versati all'erario direttamente dal Comune di Fondo secondo la speciale procedura prevista dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015) a saldo della fattura n. 4-2015 emessa in forma elettronica ai sensi dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul Codice Univoco del Comune di Fondo - UFBIU4 in data 21 aprile 2015 e regolarmente accettata dal Comune di Fondo in data 17 luglio 2015, prot. n. 4488, e corrispondete allo stato finale dei lavori i lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni.
- 3) Di liquidare e pagare previa presentazione della fattura elettronica secondo la procedura dell'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, all'ing. Roberto Battocletti C.F. BTT RRT 69E09C794M dello Studio 2R con sede in Cavareno P.I.02362570224, l'importo di Euro di Euro

2.839,10 oltre il contributo previdenziale 4% euro 113,56 e l'IVA di Euro 649,59 per un importo complessivo di Euro **3.602,25** a saldo delle prestazioni di Direzione lavori, contabilità, misura e di Coordinatore della Sicurezza precisando che trattandosi di prestazione a favore di singolo professionista la stessa non è soggetta alle speciali procedure previste dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015 e pertanto gli oneri I.V.A. saranno liquidati direttamente al professionista.

- 4) Di liquidare e pagare previa presentazione della fattura elettronica secondo la procedura dell'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, al dott. geologo Lino Berti - C.F. BRTLNI62L07C794P con studio tecnico Denno - P.I. 01224660223, l'importo di Euro 1.245,80 oltre il contributo previdenziale 2% euro 24,92 e l'IVA di Euro 279,56 per un importo complessivo di Euro **1.550,27** a saldo delle prestazioni di direzione geologica affidate con la deliberazione della Giunta comunale n. 170 di data 30 ottobre 2014, precisando che trattandosi di prestazione a favore di singolo professionista la stessa non è soggetta alle speciali procedure previste dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015 e pertanto gli oneri I.V.A. saranno liquidati direttamente al professionista.
- 5) Di dare atto che alla spesa derivante dal presente atto e quantificata nell'importo di Euro **20.131,64**, si provvede con i fondi impegnati con la deliberazione n. 155 di data 16 ottobre 2014 al capitolo 23581 4 del bilancio di previsione 2015, gestione residui passivi 2014.
- 6) Di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni CIG 5964479BC4 è determinata nell'importo complessivo di Euro **144.679,25** e ripartita come di seguito riportato:

|          |  | <b>IMPORTO<br/>PROGETTO</b> | <b>IMPORTI CON<br/>RIBASSO<br/>D'ASTA</b> | <b>IMPORTI<br/>PERIZIA</b> | <b>CONTABILITA'<br/>FINALE</b> |
|----------|--|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b> | <b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>  | <b>€ 102.985,68</b>         | <b>€ 55.941,82</b>                        |                            |                                |
|          | oneri sicurezza non soggetti a ribasso   | € 2.514,32                  | € 2.514,32                                |                            |                                |
|          | <b>TOTALE LAVORAZIONI</b>  | <b>€ 105.500,00</b>         | <b>€ 58.456,14</b>                        | <b>€ 97.237,37</b>         | <b>€ 95.089,78</b>             |
|          | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  | <b>€ 44.500,00</b>          | <b>€ 91.543,86</b>                        | <b>€ 52.762,63</b>         | <b>€ 49.589,47</b>             |
| B1       | Imprevisti oneri IVA compresi  | € 1.181,24                  | € 1.181,24                                | € 1.767,61                 |                                |
| B3       | IVA 22% su lavori  | € 23.210,00                 | € 12.860,35                               | € 21.392,22                | € 20.919,75                    |
| B4       | Spese tecniche progettazione direzione lavori e sicurezza e spese perizia e d.l. geologica | € 15.825,00                 | € 18.402,40                               | € 18.500,00                | € 18.084,90                    |
| B5       | contributo previdenziale spese tecniche 4%   | € 633,00                    | € 736,10                                  | € 740,00                   | € 698,48                       |
| B6       | IVA 22% spese tecniche   | € 3.620,76                  | € 4.210,47                                | € 4.232,80                 | € 4.132,34                     |
| B7       | contributo autorità di vigilanza   | € 30,00                     | € 30,00                                   | € 30,00                    | € 30,00                        |
| B8       | acquisto aree  |                             |   | € 5.800,00                 | € 4.624,00                     |
| B9       | fornitura e posa in opera delineatore di margine   |                             |   | € 300,00                   |                                |
| B10      | recupero ribasso d'asta  |                             | € 54.123,30                               |                            |                                |
|          | imposte su ctr acquisto aree   |                             |   |                            | € 1.100,00                     |
|          | <b>TOTALE INVESTIMENTO</b>   | <b>€ 150.000,00</b>         | <b>€ 150.000,00</b>                       | <b>€ 150.000,00</b>        | <b>€ 144.679,25</b>            |

per una minore spesa di euro **5.320,75** rispetto a quella autorizzata, dichiarando quindi l'insussistenza di pari importo sull'impegno di spesa assunto al capitolo 23581 4 del bilancio 2015, gestione residui passivi 2014 e conseguentemente è automaticamente rideterminato il contributo concesso ai sensi della L. P. 1

luglio 2011, n. 37 con la determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 246 di data 1 gennaio 2014 nell'importo di Euro 130.211,33 dichiarando l'insussistenza di Euro **4.788,67** dell'accertamento al capitolo 1955/10 del bilancio di previsione 2015, gestione residui attivi 2014.

- 7) Di inviare al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento copia della presente deliberazione unitamente alla documentazione indicata nella determinazione del Dirigente n. 246 di data 1 ottobre 2014 per la liquidazione del saldo del contributo.
- 8) Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, nonché alla speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa
- 9) Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11.
- 10) Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m. ;
  - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
  - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.