

OGGETTO: FONDO UNICO TERRITORIALE (FUT) DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 1933 DI DATA 8 SETTEMBRE 2011. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO – RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA TURRI LIVIO TERMOIDRAULICA SNC CON SEDE IN MALOSCO, OPERE DA TERMODIDRAULICO, CIG ZBB0F6EC33 E SALDO ALLA DITTA NORD LIFT SRL CON SEDE IN TUENNO (TN) MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORE, CIG. Z0B0F6ECCE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso con propria precedente deliberazione n. 64 di data 29 maggio 2014 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto degli interventi di COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO – RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI, come redatto dall'ing. Alberto Zambotti dello studio Tre s.r.l. con sede in Cles P.I. 01558810220 dell'importo complessivo di 400.000,00 di cui Euro 173.900,00 per lavori specialistici, Euro 111.417,72 per lavori, e Euro 28.450,00 per forniture ed Euro 86.232,28 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprensivo anche degli interventi di realizzazione IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO PIASTRA DEL GHIACCIO la cui contabilità e certificato di regolare esecuzione sono stati approvati con la deliberazione n. 17 di data 21.02.2013 e che sono stati interamente finanziati dal Comune di Fondo il quale quindi ha anticipato spese con proprie risorse in attesa della concessione del contributo a valere sul Fondo Unico Territoriale e si autorizzava l'assunzione dell'impegno di spesa al capitolo 22030/10 del bilancio 2014 e l'affidamento dei lavori in economia con i seguenti affidamenti in base al sondaggio effettuato:

IMPRESA/DITTA	Offerta	descrizione lavori/ forniture	CIG	imponibile	IVA 10%	TOTALE
Ditta Zogmaister Andrea con sede a Cavareno (TN) in via Roen, 23	offerta pervenuta in data 24.03.2014 ed acquisita al prot. com.le n. 1666 di pari data	opere da fabbro	Z080F6EB04	€ 6.556,00	€ 655,60	€ 7.211,60
Ditta Endrighi Valentino di Endrighi Giuseppe & C Snc con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefanelli, 27	offerta pervenuta in data 27.03.2014 ed acquisita al prot. com.le n. 1778 di pari data	opere da pittore	Z340F6EC17	€ 29.421,78	€ 2.942,18	€ 32.363,96
Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) in via Belvedere, 11	offerta pervenuta in data 28.03.2014 ed acquisita al prot. com.le n. 1800 di pari data	opere da termoidraulico	ZBB0F6EC33	€ 9.507,68	€ 950,77	€ 10.458,45
TOTALE LAVORI IN ECONOMIA				€ 45.485,46	€ 4.548,55	€ 50.034,01

ed a trattativa diretta venivano affidate le seguenti lavorazioni alle sottoelencate ditte:

IMPRESA/DITTA	Offerta	descrizione lavori/ forniture	CIG	imponibile	IVA 10%	TOTALE
Nord Lift srl con sede a Tuenno (TN) in via Quattro Ville, 40	Offerta acquisita al prot. com.le n. 3169 dd. 28.05.2014 RIBASSO 5%	messa in esercizio ascensore	Z0B0F6ECCE	€ 1.140,00	€ 114,00	€ 1.254,00
Elettrica srl con sede a Taio (TN) - Frazione Mollaro - via del Plan del Sant, 36	Offerta acquisita al prot. com.le n. 3170 dd. 28.05.2014 RIBASSO 1,539%	lavori da impiantista elettrico	ZEA0F6ED1A	€ 8.700,02	€ 870,00	€ 9.570,02
Seppi Costruzioni srl con sede a Ruffrè-Mendola (TN) - via Passo Mendola, 47	Offerta acquisita al prot. com.le n. 3121 dd. 27.05.2014 RIBASSO 1%	opere da imprenditore edile	Z260F6ED38	€ 14.934,55	€ 1.493,46	€ 16.428,01
Longofrigio srl con sede ad URGNANO (BG) - Piazzale dell'Artigianato, 80	Offerta acquisita al prot. com.le n. 3171 dd. 28.05.2014 RIBASSO 3%	opere da impiantista frigorifero	Z910F6EDA0	€ 41.807,00	€ 4.180,70	€ 45.987,70
Costruzioni elettriche Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B	Offerta acquisita al prot. com.le n. 3172 dd. 28.05.2014 RIBASSO 3%	impianto sonoro	ZB60F6EDCB	€ 8.439,00	€ 843,90	€ 9.282,90
TOTALE LAVORI IN ECONOMIA				€ 75.020,57	€ 7.502,06	€ 82.522,63

Preso atto che con successiva deliberazione n. 116 di data 26 agosto 2014 veniva approvato il quadro economico dell'investimento e formalizzato l'incarico all'ing. Alberto Zambotti dello studio Tre s.r.l. con sede in Cles P.I. 01558810220 per direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione e comprensiva anche delle prestazioni necessarie per ottenere il certificato di Prevenzione incendi e l'autorizzazione della Polizia Amministrativa;

Richiamata inoltre la precedente deliberazione n. 127 di data 4 settembre 2014 con la quale sono state autorizzate le seguenti liquidazioni:

- alla ditta Zogmaister Andrea con sede a Cavareno (TN) in via Roen, 23 C.F. ZGMNDR73B22A952M, l'importo di Euro 6.556,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **7.211,60** e corrispondente allo stato finale dei lavori RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA FABBRO;
- Alla ditta Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B C.F. 01741440224, l'importo di Euro 6.000,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **6.600,00** e corrispondente alle lavorazioni eseguite fino alla data del 24 giugno 2014 nell'ambito dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI LAVORI DA IMPIANTO SONORO;
- alla ditta Endrighi Valentino di Endrighi Giuseppe & C Snc con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefanelli, 27 C.F. 01424080222, l'importo di Euro 15.000,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **16.500,00** e corrispondente alla lavorazioni eseguite fino alla data del 24 giugno 2014 nell'ambito dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA PITTORE;

Preso atto che parte delle lavorazioni affidate sono iniziate il giorno 30 maggio 2014 e che siccome a far data dal 23 giugno 2014 vi è stata l'apertura della struttura del palaghiaccio, alcune di esse sono concluse mentre altre sono state sospese in attesa di essere completate durante la chiusura fissata nel periodo dal 13 ottobre al 26 ottobre;

Verificato a tal proposito che in accordo con il Direttore dei lavori (essendo state affidate le lavorazioni senza la sottoscrizioni di uno specifico contratto e/o foglio patti e condizioni) si è ritenuto opportuno autorizzare la liquidazione delle lavorazioni concluse alla data di sospensione dei lavori e quelle nei confronti delle imprese che non possono terminare i lavori fino alla prossima chiusura del mese di ottobre;

Vista la relazione di regolarità degli interventi di messa in esercizio dell'ascensore di data 8 settembre 2014 emessa dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuto al Comune di Fondo attestante che Nord Lift srl con sede a Tuenno (TN), incaricata con la deliberazione n. 64 di data 29 maggio 2014, ha eseguito le lavorazioni per un importo complessivo (al netto del ribasso del 5%) per Euro 1.140,00 oltre iva 10% per un totale di € **1.254,00**, corrispondente all'importo di aggiudicazione;

Visto che dal documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL di Trento in data 15 ottobre 2014 lavori i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI messa in esercizio ascensore la ditta Nord Lift srl con sede a Tuenno (TN) è in regola con le posizioni contributive;

Vista ora la fattura n. 1385/2014 di data 2 settembre 2014, emessa dalla stessa Nord Lift srl con sede a Tuenno (TN) P.I. 00331270223 che evidenzia un importo complessivo di Euro 1.140,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **1.254,00** e corrispondente alle prestazioni per la messa in opere dell'ascensore;

Preso atto che tra le lavorazioni per le quali è stato concordato il pagamento, per le motivazioni su esposte, vi sono quelle delle opere da termoidraulico affidate alla Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN)

Vista ora la dichiarazione dell'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre S.r.l. di data 22 settembre 2014, protocollo comunale n. 6180 dd. 23 settembre 2014, attestante che Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) ha eseguito lavori corrispondenti all'85% di quelli affidati;

Vista ora la fattura n. 72 di data 29/09/2014 emessa Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) C.F. 01291270229, che evidenzia un importo di Euro 8.000,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **8.800,00** e corrispondente alla percentuale di lavori realizzati;

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL di Trento in data 15 ottobre 2014 dal quale si evince che per la pratica C.I.P.20141666584893 riguardante i lavori i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI opere da termoidraulico, la ditta Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) C.F. 01291270229 è in regola con le posizioni contributive;

Ritenuti quindi sussistenti i presupposti per la liquidazione, alla Nord Lift srl con sede a Tuenno (TN) P.I. 00331270223 ed alla Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) C.F. 01291270229, per quest'ultima con le precisazioni sopra riportate, gli importi sopra evidenziati per una spesa complessiva di Euro **10.054,00**, dando atto che alla stessa si provvede con i fondi impegnati con la deliberazione n. 64 di data 29 maggio 2014 al capitolo 22030/10 del bilancio 2014;

Preso atto, che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Visti, i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10;

Constato che, l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Vista, la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s. m. ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

Visto, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 settembre 2010, n. 207 per quanto applicabile in Provincia di Trento;

Visto, il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista, la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di liquidare e pagare, alla Nord Lift srl con sede a Tuenno (TN) P.I. 00331270223 l'importo 1.140,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **1.254,00** e corrispondente alle prestazioni per la messa in opere dell'ascensore, rientrante nei lavori di RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA FABBRO, come riportato nella relazione redatta in data 8 settembre 2014 dall'ing. Alberto Zambotti ed a saldo della fattura n. 1.385/2014 di data 2 settembre 2014.
2. Di liquidare e pagare altresì alla Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) C.F. 01291270229, l'importo di Euro 8.000,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **8.800,00** e corrispondente alle lavorazioni eseguite fino alla data del 24 giugno 2014 nell'ambito dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA TERMOIDRAULICO, come risulta dalla dichiarazione dell'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre S.r.l. di data 22 settembre 2014, protocollo comunale n. 6180 dd. 23 settembre 2014, a saldo della fattura. n. 72 di data 29.09.2014.
3. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente atto e quantificata in Euro **10.054,00** si provvede con i fondi impegnati con la deliberazione n. 64 di data 29 maggio 2014 al capitolo 22030/10 del bilancio 2014.
4. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
5. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di autorizzare la liquidazione degli importi dovuti.

6. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
- Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.