

**OGGETTO: FONDO UNICO TERRITORIALE (FUT) DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 1933 DI DATA 8 SETTEMBRE 2011. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO – RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI. LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA ZOGMAISTER ANDREA CON SEDE A CAVARENO (TN) VIA ROEN, 23 SALDO OPERE DA FABBRO CIG Z080F6EB04, ALLA DITTA ENDRIGHI VALENTINO DI ENDRIGHI GIUSEPPE SNC CON SEDE A FONDO (TN) IN PIAZZA D.STEFENELLI, 27 ACCONTO OPERE DA PITTORE Z340F6EC17 E ALLA DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN CON SEDE A MEZZOLOMBARDO (TN) IN VIA DELLA RUPE 8/B ACCONTO OPERE IMPIANTO SONORO GIC ZB60F6EDCB.**

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso con propria precedente deliberazione n. 64 di data 29 maggio 2014 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto degli interventi di COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO – RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI, come redatto dall’ing. Alberto Zambotti dello studio Tre s.r.l. con sede in Cles P.I. 01558810220 dell’ importo complessivo di 400.000,00 di cui Euro 173.900,00 per lavori specialistici, Euro 111.417,72 per lavori, e Euro 28.450,00 per forniture ed Euro 86.232,28 per somme a disposizione dell’amministrazione, comprensivo anche degli interventi di realizzazione IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO PIASTRA DEL GHIACCIO la cui contabilità e certificato di regolare esecuzione sono stati approvati con la deliberazione n. 17 di data 21.02.2013 e che sono stati interamente finanziati dal Comune di Fondo il quale quindi ha anticipato spese con proprie risorse in attesa della concessione del contributo a valere sul Fondo Unico Territoriale e si autorizzava l’assunzione dell’impegno di spesa al al capitolo 22030/10 del bilancio 2014 e l’affidamento dei lavori in economia con i seguenti affidamenti in base al sondaggio effettuato:

| <b>IMPRESA/DITTA</b>                                                                                        | <b>Offerta</b>                                                                         | <b>descrizione lavori/ forniture</b> | <b>CIG</b> | <b>imponibile</b> | <b>IVA 10%</b> | <b>TOTALE</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| Ditta Zogmaister Andrea con sede a Cavareno (TN) in via Roen, 23                                            | offerta pervenuta in data 24.03.2014 ed acquisita al prot. com.le n. 1666 di pari data | opere da fabbro                      | Z080F6EB04 | € 6.556,00        | € 655,60       | € 7.211,60    |
| Ditta Endrighi Valentino di Endrighi Giuseppe & C Snc con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefanelli, 27 | offerta pervenuta in data 27.03.2014 ed acquisita al prot. com.le n. 1778 di pari data | opere da pittore                     | Z340F6EC17 | € 29.421,78       | € 2.942,18     | € 32.363,96   |
| Ditta Turri Livio Termoidraulica snc con sede a Malosco (TN) in via Belvedere, 11                           | offerta pervenuta in data 28.03.2014 ed acquisita al prot. com.le n. 1800 di pari data | opere da termoidraulico              | ZBB0F6EC33 | € 9.507,68        | € 950,77       | € 10.458,45   |
| <b>TOTALE LAVORI IN ECONOMIA</b>                                                                            |                                                                                        |                                      |            | € 45.485,46       | € 4.548,55     | € 50.034,01   |

ed a trattativa diretta venivano affidate le seguenti lavorazioni alle sottoelencate ditte:

| <b>IMPRESA/DITTA</b> | <b>Offerta</b> | <b>descrizione lavori/ forniture</b> | <b>CIG</b> | <b>imponibile</b> | <b>IVA 10%</b> | <b>TOTALE</b> |
|----------------------|----------------|--------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|
|----------------------|----------------|--------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|

|                                                                                         |                                                                                   |                                  |            |             |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Nord Lift srl con sede a Tuenno (TN) in via Quattro Ville, 40                           | Offerta acquisita al prot. com.le n. 3169 dd. 28.05.2014<br><b>RIBASSO 5%</b>     | messa in esercizio ascensore     | Z0B0F6ECCE | € 1.140,00  | € 114,00   | € 1.254,00  |
| Elettrica srl con sede a Taio (TN) - Frazione Mollaro - via del Plan del Sant, 36       | Offerta acquisita al prot. com.le n. 3170 dd. 28.05.2014<br><b>RIBASSO 1,539%</b> | lavori da impiantista elettrico  | ZEAO6ED1A  | € 8.700,02  | € 870,00   | € 9.570,02  |
| Seppi Costruzioni srl con sede a Ruffrè-Mendola (TN) - via Passo Mendola, 47            | Offerta acquisita al prot. com.le n. 3121 dd. 27.05.2014<br><b>RIBASSO 1%</b>     | opere da imprenditore edile      | Z260F6ED38 | € 14.934,55 | € 1.493,46 | € 16.428,01 |
| Longofrigo srl con sede ad URGNANO (BG) - Piazzale dell'Artigianato, 80                 | Offerta acquisita al prot. com.le n. 3171 dd. 28.05.2014<br><b>RIBASSO 3%</b>     | opere da impiantista frigorifero | Z910F6EDA0 | € 41.807,00 | € 4.180,70 | € 45.987,70 |
| Costruzioni elettriche Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B | Offerta acquisita al prot. com.le n. 3172 dd. 28.05.2014<br><b>RIBASSO 3%</b>     | impianto sonoro                  | ZB60F6EDCB | € 8.439,00  | € 843,90   | € 9.282,90  |
| <b>TOTALE LAVORI IN ECONOMIA</b>                                                        |                                                                                   |                                  |            | € 75.020,57 | € 7.502,06 | € 82.522,63 |

Preso atto che con successiva deliberazione n. 116 di data 26 agosto 2014 veniva approvato il quadro economico dell'investimento e formalizzato l'incarico all'ing. Alberto Zambotti dello studio Tre s.r.l. con sede in Cles P.I. 01558810220 l'incarico della direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione e comprensiva anche delle prestazioni necessarie per ottenere il certificato di Prevenzione incendi e l'autorizzazione della Polizia Amministrativa;

Preso atto che parte della lavorazioni affidate sono iniziate il giorno 30 maggio 2014 e che in seguito all'apertura della struttura del palaghiaccio a far data dal 23 giugno 2014 alcune di esse sono concluse mentre altre sono state sospese in attesa di essere completate durante la chiusura fissata nel periodo dal 13 ottobre al 26 ottobre;

Verificato a tal proposito che in accordo con il Direttore dei lavori (essendo stati affidate le lavorazioni senza la sottoscrizioni di uno specifico contratto e/o foglio patti e condizioni) si è ritenuto opportuno autorizzare la liquidazione delle lavorazioni concluse alla data di sospensione dei lavori ed alla liquidazione nei confronti delle imprese che non possono eseguire i lavori fino alla prossima chiusura del mese di ottobre;

Vista ora la contabilità finale e lo stato finale delle opere da fabbro redatto in data 12 agosto 2014 dall'ing. Alberto Zambotti e pervenuto al Comune di Fondo in data 21 agosto 2014, prot. n. 5477, attestante che la Ditta Zogmaister Andrea con sede a Cavareno (TN) in via Roen, 23, incaricata con la deliberazione n. 64 di data 29 maggio 2014, ha eseguito le lavorazioni per un importo complessivo (al netto del ribasso del 25,50%) per Euro **6.556,00** oltre iva 10%, corrispondente all'importo di aggiudicazione;

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL di Trento in data 25 agosto 2014 che per la pratica Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 20141599633279 e riguardante i lavori i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA FABBRO la ditta Zogmaister è in regola con le posizioni contributive;

Vista ora la fattura n. 63 di data 12 agosto 2014, emessa dalla stessa Zogmaister Andrea con sede a Cavareno (TN) in via Roen, 23 C.F. ZGMNDR73B22A952M, che evidenzia un importo complessivo di Euro 6.556,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di Euro **7.211,60** e corrispondente alla stato finale delle opere da fabbro;

Preso atto che tra le lavorazioni per le quali è stato concordato il pagamento, per le motivazioni su esposte, vi sono quelle delle opere da pittore affidate alla Ditta Endrighi Valentino di Endrighi Giuseppe & C Snc con sede a Fondo

(TN) in Piazza Don A. Stefanelli, 27 e quelle dell' impianto sonoro affidata alla Costruzioni elettriche Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B;

Vista ora la dichiarazione dell'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre S.r.l. di data 27 agosto 2014 pervenuta al protocollo n. 5578 di pari data, attestante che l'impresa Costruzioni elettriche Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B ha eseguito lavori corrispondenti all'80% di quelli affidati;

Vista ora la fattura n. 254 di data 27/08/2014 emessa dalla Costruzioni elettriche Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B C.F. 01741440224 che evidenzia un importo complessivo di Euro 6.000,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **6.600,00** e corrispondente alla percentuale di lavori realizzati;

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL di Trento in data 5 settembre 2014 che per la pratica Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 20141606676947 e riguardante i lavori i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI LAVORI IMPIANTO SONORO, la ditta Battan Ivan è in regola con le posizioni contributive;

Vista ora la dichiarazione dell'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre S.r.l. di data 27 agosto 2014 pervenuta al protocollo n. 5579 di pari data attestante che la Ditta Endrighi Valentino di Endrighi Giuseppe & C Snc con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefanelli, 27 ha eseguito lavori corrispondenti al 60% di quelli affidati;

Vista ora la fattura n. 68 di data 13/06/2014 emessa dalla Ditta Endrighi Valentino di Endrighi Giuseppe & C Snc con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefanelli, 27 C.F. 01424080222 che evidenzia un importo complessivo di Euro 15.000,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **16.500,00** e corrispondente alla percentuale di lavori realizzati;

Preso atto che in data 02/09/2014 è stata aperta la pratica Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 20141599625336 riguardante i lavori i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA PITTORE per la verifica dalla regolarità contributiva della Ditta Endrighi Valentino di Endrighi Giuseppe & C Snc ma che a tutt'oggi il procedimento non è concluso e pertanto il pagamento di quanto evidenziato nella fattura n. 68/2014 è subordinato al rilascio da parte dell'INAIL del documento di regolarità contributiva;

Ritenuti quindi sussistenti i presupposti per la liquidazione alla ditta Zogmaister Andrea con sede a Cavareno (TN) in via Roen, 23 C.F. ZGMNDR73B22A952M, alla ditta Battan Ivan srl con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B C.F. 01741440224 ed alla ditta Endrighi Valentino di Endrighi Giuseppe & C Snc con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefanelli, 27 C.F. 01424080222, per quest'ultima con le precisazioni sopra riportate, gli importi sopra evidenziati per una spesa complessiva di Euro **30.311,60** dando atto che alla stessa si provvede con i fondi impegnati con la deliberazione n. 64 di data 29 maggio 2014 al capitolo 22030/10 del bilancio 2014;

Preso atto, che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Visti, i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10;

Constatato che, l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Vista, la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s. m. ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

Visto, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 settembre 2010, n. 207 per quanto applicabile in Provincia di Trento;

Visto, il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista, la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di liquidare e pagare, alla ditta Zogmaister Andrea con sede a Cavareno (TN) in via Roen, 23 C.F. ZGMNDR73B22A952M, l'importo di Euro 6.556,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **7.211,60** e corrispondente allo stato finale dei lavori RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA FABBRO, come riportato nella contabilità finale e lo stato finale delle opere da fabbro redatto in data 12 agosto 2014 dall'ing. Alberto Zambotti pervenuto al Comune di Fondo in data 21 agosto 2014, prot. n. 5477 ed a saldo della fattura n. 63 di data 12 agosto 2014.
2. Di liquidare e pagare altresì alla ditta Battan Ivan con sede a Mezzolombardo (TN) in via della Rupe, 8/B C.F. 01741440224, l'importo di Euro 6.000,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **6.600,00** e corrispondente alle lavorazioni eseguite fino alla data del 24 giugno 2014 nell'ambito dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI LAVORI DA IMPIANTO SONORO, come risulta dalla dichiarazione dell'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre S.r.l. di data 27 agosto 2014 pervenuta al protocollo n. 5578 e a saldo della fattura n. 254 di data 27/08/2014.
3. Di liquidare e pagare infine ed al verificarsi della condizione di cui al successivo punto n. 4, alla ditta Endrighi Valentino di Endrighi Giuseppe & C Snc con sede a Fondo (TN) in Piazza Don A. Stefenelli, 27 C.F. 01424080222, l'importo di Euro 15.000,00 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo di Euro **16.500,00** e corrispondente alla lavorazioni eseguite fino alla data del 24 giugno 2014 nell'ambito dei LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA PITTORE, come risulta dalla dichiarazione dell'ing. Alberto Zambotti dello Studio Tre S.r.l. di data 27 agosto 2014 pervenuta al protocollo n. 5579 e a saldo della fattura n. 68 di data 13/06/2014.
4. Di dare atto che la liquidazione alla ditta Endrighi Valentino di Endrighi Giuseppe & C Snc si intende autorizzata ad avvenuto rilascio da parte dell'INAIL di Trento del documento unico di regolarità contributiva pratica Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 20141599625336 riguardante i lavori i LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PALAGHIACCIO RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERNI OPERE DA PITTORE aperta dal Comune di Fondo in data 2.09.2014.
5. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente atto e quantificata in Euro **30.311,60** si provvede con i fondi impegnati con la deliberazione n. 64 di data 29 maggio 2014 al capitolo 22030/10 del bilancio 2014.
6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
7. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di autorizzare la liquidazione degli importi dovuti.
8. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
  - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
  - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:*
  - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.