OGGETTO: REGIMAZIONE RETE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE FONDO". INTERVENTI FONDO DI RISERVA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ZABO S.A.S DI BORZAGA LUCA E C. CON SEDE CAVARENO (TN) P.I. 00335160222 SALDO LAVORI APPALTO (CIG: 3195419F29) ED INTERVENTI IN ECONOMIA (CIG: ZD70EB27E7). LIQUIDAZIONE AL GEOM. STEFANO GENETTI SALDO INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITÀ (CIG: Z4A01B31AA). APPROVAZIONE QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 67 di data 27 maggio 2009 è stato affidato l'incarico al geom. Genetti Stefano – con studio in Fondo, per la redazione del progetto definitivo e rilievi strumentali per le opere di regimazione delle acque bianche della zona artigianale nel Comune di Fondo verso un compenso di € **8.000,00** oltre oneri di legge per un totale di € 9.984,00;

Visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 165 di data 18 dicembre 2009 è stato affidato alla dott.ssa Giuseppina Zambotti dello studio tecnico Geology Inquiries con sede in Monclassico – via Nazionale, 21 iscritta all'ordine dei Geologi della regione Trentino-Alto Adige Sudtirolo P.IVA, l'incarico di predisposizione della Relazione/Perizia geologica relativa ai lavori di "REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO" ai sensi. 20 e 24 della L.P. 26 del 1993 e da quanto previsto dal relativo Regolamento d'attuazione e dall'art. 21 co. 5 della L. P. 23 del 1990 verso un compenso di € **3.487,92** oltre oneri di legge per un totale di € 4.269,21;

Visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 44 di data 10 marzo 2010, modificata ed integrata dalla successiva deliberazione n. 70 di data 15 aprile 2010, è stato affidato l'incarico al geom. Stefano Genetti con studio in Fondo, per la redazione del progetto esecutivo e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione relativamente di "REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO" riconoscendo al professionista un compenso di Euro 8.898,49 oltre gli oneri di legge. Con la stessa deliberazione si conferiva altresì allo stesso professionista l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Contabilità riconoscendo un compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a totale carico del Comune di Fondo, rispettivamente di Euro 14.796,55 per le prestazioni di Direzione Lavori, Euro 4.102,04 per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza ed Euro 3.262,62 per l'incarico di Contabilità per un importo di Euro 22.161,22 .Con determinazione del Segretario Comunale n. 300 di data 4 ottobre 2011 veniva rideterminato in complessivi € **38.599,14**, l'importo spettante al progettista per progettazione esecutiva, sicurezza, direzione lavori e contabilità;

Preso atto che con la stessa deliberazione si approvava lo schema di convenzione contenente le norme per il conferimento degli incarichi sopra descritti indicando all'articolo 2 che il compenso si intende riferito all'importo lordo dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal tariffario approvato con D.M. del 2001 e che in data 6 maggio 2010 la convenzione è stata sottoscritta tra il Comune di Fondo ed il geom. Stefano Genetti;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1860 di data 26 agosto 2011 avente ad oggetto: - Fondo di Riserva del Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni, di cui all'art. 11 comma 5 della L.P. n. 36/93 e s.m. relativo all'anno 2010 - 4° provvedimento di finanziamento-, con la quale è stato inserito anche il progetto "REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO", come predisposto dal Geom. Stefano Genetti con studio in Fondo ed ammesso a finanziamento per una spesa **439.802,44** (corrispondente all'importo complessivo indicato nel progetto riapprovato con la deliberazione n. 99/2011 al netto degli oneri I.V.A. che non costituiscono un costo per il Comune di Fondo) e concesso un contributo pari all'80% e quindi per importo di Euro **373.832,07** e con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 822 di data 26 maggio 2014 è stato fissato definitivamente al 30 giugno 2014 il termine per la presentazione della documentazione fissata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 374 di data 23 febbraio 2007 per la liquidazione del saldo del contributo;

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 128 di data 29 agosto 2011 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di "REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO", CIG: 3195419F29, come predisposto dal Geom. Stefano Genetti con studio in Fondo, che presenta un importo complessivo di Euro 487.750,00, e si dava atto che la spesa trovava imputazione per l'importo di Euro 32.550,56 sui i fondi impegnati al capitolo 26060 31 – gestione residui passivi 2010 – e per l'importo di Euro 455.199,44 allo stesso capitolo del bilancio 2011;

Visto il contratto del Segretario comunale di Repertorio n. 682 di data 14 novembre 2011, registrato in Cles in data 18 novembre 2011 al n. 190 Serie 1, con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa ZABO S.A.S di Borzaga Luca e C. con sede Cavareno (TN) P.I. 00335160222 per un importo di Euro **272.731,05** al netto del ribasso del 18,001% ; i lavori sono stati consegnati in data 15 dicembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 di data 17 maggio 2012 con la quale è stata approvata una perizia di variante sia per adeguare la condotta ai sottoservizi esistenti in particolare alla rete del teleriscaldamento, sia per una modifica del passaggio per rendere il percorso più razionale, ed autorizzato ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 della L.P. 26/93, l'affidamento dei maggiori lavori, dell'importo di € **97.290,35** all'Impresa ZABO S.A.S di Borzaga Luca e C. con sede Cavareno (TN) Via P.I. 00335160222 mediante atto aggiuntivo al contratto Repertorio del Segretario comunale n. 682 di data 14 novembre 2011, sottoscritto in data 24 maggio 2012. Con la stessa deliberazione veniva riconosciuto al geom. Genetti Stefano un compenso di Euro **3.000,00** oltre gli oneri di legge per un importo complessivo di Euro 3.775,20 e corrispondenti alle prestazioni autorizzate con la deliberazione n. 8 di data 2 febbraio 2012 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di redazione della perizia di variante e veniva aggiornato il compenso per le prestazioni di Direzione lavori e di Coordinatore della Sicurezza con un incremento di € **7.683,62** oltre oneri di legge;

Vista la determinazione del Segretario comunale n. 168 di data 13 giugno 2012 con la quale è stata autorizzata l'impresa ZABO S.A.S di Borzaga Luca & C. con sede Cavareno (TN) Via Roma, 16 P.I. 00335160222, appaltatrice dei lavori di "REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO CIG: 3195419F29", a subappaltare all'impresa GENETTI PAOLO con sede in Castelfondo C.F. GNTPLA74B09C794K P.I. 01619020223, le opere da elettricista rientranti nella categoria prevalente tra le lavorazioni da affidare ad imprese abilitate alla categoria OS30, per un importo di Euro 9.079,00;

Vista la determinazione del Segretario comunale n. 125 di data 14 maggio 2013 con la quale è stata autorizzata l'impresa ZABO S.A.S di Borzaga Luca & C. con sede Cavareno (TN) Via Roma, 16 P.I. 00335160222, appaltatrice dei lavori di "REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO CIG: 3195419F29", a subappaltare all'impresa BETON ASFALTI S.R.L. con sede in CIS (TN) P.I. 01265960227, le lavorazioni delle categoria prevalente (OG 6) e riferita alle opere di rifacimento del manto bituminoso per un importo di Euro 10.448,00;

Richiamata la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 25 di data 3 aprile 2014 con la quale è stata approvata una perizia di aggiornamento del quadro economico limitatamente alla sole somme a disposizione rimanendo inalterato l'importo dei lavori appaltati ed autorizzato l'affidamento dei lavori in economia - di sistemazione della strada accesso allo sbocco della condotta, in modo da permettere il collegamento tra la vecchia e la nuova rete - CIG ZD70EB27E7, ai sensi dell'articolo 52 della L.P. 26/93, direttamente alla ZABO S.A.S di Borzaga Luca e C. con sede Cavareno (TN) Via P.I. 00335160222 per l'importo di Euro 3.500,00 oltre gli oneri I.V.A. nella misura di legge 22% e quindi per un importo complessivo di Euro **4.270,00**;

Preso atto che in base agli elaborati di contabilità finale ed allo stato finale, pervenuti al Comune di Fondo in data 05 giugno 2014 prot. n. 3359 e 3360 a firma del Direttore dei Lavori Geom. Stefano Genetti con studio in Fondo e riferito ai lavori, di "REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO CIG: 3195419F29", gli stessi sono stati consegnati in data 15 dicembre 2011 e conclusi in data 8 aprile 2014, che il termine contrattuale per la conclusione lavori veniva fissato in giorni 250 e che i lavori si sono comunque conclusi nei termini di contratto, considerate le sospensioni dei lavori e proroghe (sospesi dal 13.07.2012 al 22.10.2012; dal 28.11.2012 al 8.07.2013; dal 13.07.2013 al 7.03.2014);

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto, ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, in data 30 maggio 2014, pervenuto al Comune di Fondo in data 5 giugno 2014 prot. n. 3360, a firma del Direttore dei Lavori Geom. Stefano Genetti con studio in Fondo, attestante che i lavori di "REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO CIG: 3195419F29" sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di Euro **370.020,95**;

Preso atto che alla ditta ZABO S.A.S di Borzaga Luca & C. con sede Cavareno (TN) Via Roma, 16 P.I. 00335160222 sono stati liquidati, in base agli stati di avanzamento, acconti per un importo di Euro 334.200,00 (al netto degli oneri fiscali) e che quindi spetta all'impresa un importo a saldo di Euro **35.820,95** oltre gli oneri I.V.A. per un totale di € **39.403,05**;

Vista ora la fattura n. 51/2014 di data 5 giugno 2014 emessa dalla ZABO S.A.S di Borzaga Luca & C. con sede Cavareno (TN) Via Roma, 16 P.I. 00335160222 e pervenuta al protocollo del Comune di Fondo n. 3363 in data 5

giugno 2014 che evidenzia un importo di Euro 35.820,95 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di € 39.403,05 e corrispondente allo stato finale dei lavori come da contabilità finale emessa dal Direttore dei lavori;

Vista altresì la fattura n. 52/2014 emessa dalla ZABO S.A.S di Borzaga Luca & C. con sede Cavareno (TN) Via Roma, 16 P.I. 00335160222 e pervenuta al protocollo del Comune di Fondo in data 5 giugno 2014 n. 3367 che evidenzia un importo di Euro **3.500,00** oltre gli oneri I.V.A. 22% e quindi per un importo complessivo di Euro **4.270,00** e riferita ai lavori affidati con la deliberazione della Giunta comunale n. 25 di data 3 aprile 2014 relativi alla sistemazione della strada accesso allo sbocco della condotta per permettere collegamento tra la vecchia e la nuova rete - regolarmente eseguiti come risulta dal visto rilasciato sulla fattura dal Direttore dei lavori Geom. Stefano Genetti;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 218 del D.P.R. 27 ottobre 2010, n. 207, si è provveduto alla pubblicazione all'albo telematico e sul bollettino ufficiale della Regione n. 15 di data 11 aprile 2014, dal giorno 8 aprile 2014 al giorno 28 aprile 2014, dell'avviso ai creditori e che nei termini di pubblicazione non sono pervenute domande di credito;

Preso atto che in data 16.04.2014, prot. n. 2237 è stata richiesta al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento la verifica della regolarità retributiva e che nel termine del procedimento di trenta giorni non sono pervenute risposte e pertanto la dichiarazione deve intendersi favorevole;

Visto il Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Edile di Trento in data 30/04/2014 che con riferimento alla posizione con il "Codice identificativo pratica" (C.I.P.) 20110201357390 e riferita allo stato finale dei lavori di REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO CIG: 3195419F29 l'impresa ZABO S.A.S di Borzaga Luca & C. con sede Cavareno (TN) Via Roma, 16 P.I. 00335160222 risulta in regola rispetto alla proprie posizioni contributive:-- I.N.P.S. - Sede di TRENTO Matricola Azienda n° 8301764090 INAIL (sede di Trento): Codice ditta - 3370151 ; CASSA EDILE E. DELLA PROVINCIA DI TRENTO - C.I. n° 2286;

Visto altresì il Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Edile di Trento in data 28/04/2014 che con riferimento alla posizione con il "Codice identificativo pratica" (C.I.P.) 20110201357390 e riferita allo stato finale dei lavori di REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO CIG: 3195419F29, l'impresa BETON ASFALTI S.R.L. con sede in CIS (TN) P.I. 01265960227 subappaltatrice delle opere di rifacimento del manto bituminoso, risulta in regola rispetto alla proprie posizioni contributive:-- I.N.P.S. - Sede di TRENTO Matricola Azienda n° 8305765105 INAIL (sede di Trento): Codice ditta - 3930241 ; CASSA EDILE E. DELLA PROVINCIA DI TRENTO - C.I. n° 2830;

Visto altresì il Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL sede di Trento in data 24/04/2014 che con riferimento alla posizione con il "Codice identificativo pratica" (C.I.P.) 20110201357390 e riferita allo stato finale dei lavori di REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO CIG: 3195419F29, l'impresa GENETTI PAOLO con sede in Castelfondo C.F. GNTPLA74B09C794K P.I. 01619020223, subappaltatrice delle opere da elettricista risulta in regola rispetto alla proprie posizioni contributive:-- I.N.P.S. - Sede di TRENTO Matricola Azienda n° 8305304058 INAIL (sede di Trento): Codice ditta - 293926;

Ritenuto altresì autorizzare lo svincolo della fideiussione n. 07/01093/006 dell'importo di € 24.500,00 di data 18 ottobre 2011 ed integrata in data 21.05.2012 fino all'importo di € 37.147,45, emessa dalla Cassa Rurale Novella di Fondo a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ZABO S.A.S di Borzaga Luca & C. con sede Cavareno (TN) Via Roma, 16 P.I. 00335160222 nei confronti del Comune di Fondo in attuazione del contratto Rep 682 di data 14.11.2011;

Considerato che alla dott.ssa Giuseppina Zambotti è già stato liquidata la fattura n. 36/2010 di data 22.11.2010 dell'importo di € 3.487,92 oltre oneri di legge per un totale di € **4.269,22** emessa a saldo per il compenso dovuto per la redazione della perizia geologica di cui alla deliberazione n. 165 di data 18 dicembre 2009;

Considerato che al geo. Genetti Stefano sono già stati erogati i seguenti importi:

- € 8.000,00 oltre oneri di legge per un totale di € **9.984,00** a saldo della fattura n.11 di data 11.06.2009 relativa all'incarico di progettazione definitiva di cui alla deliberazione n. 67 di data 27 maggio 2009;
- € 3.000,00 oltre oneri di legge per un totale di € **3.775,20** a saldo della fattura n.11 di data 15.05.2012 relativa all'incarico per la redazione della 1^ perizia di variante di cui alla deliberazione n. 8 di data 02 febbraio 2012;
- € 8.8498,49 oltre oneri di legge per un totale di € **11.105,32** a saldo della fattura n.7 di data 10.05.2010 relativa all'incarico di progettazione esecutiva di cui alla deliberazione n. 44 di data 10 marzo 2010;
- € 1.759,00 oltre oneri di legge per un totale di € **2.195,24** a saldo della fattura n.9 di data 12.09.2011 relativa all'integrazione per la progettazione esecutiva di cui alla deliberazione n. 44 di data 10 marzo 2010;

- € 12.109,91 oltre oneri di legge per un totale di € **15.239,11** a saldo della fattura n.8 di data 15.03.2012 quale 1^ acconto per gli incarichi di D.L., Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Contabilità di cui alla deliberazione n. 44 di data 10 marzo 2010;
- € 14.708,78 oltre oneri di legge per un totale di € **18.509,53** a saldo della fattura n.12 di data 29.05.2012 quale 2^ acconto per gli incarichi di D.L., Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Contabilità di cui alla deliberazione n. 44 di data 10 marzo 2010;
- € 4.153,91 oltre oneri di legge per un totale di € **5.227,28** a saldo della fattura n.13 di data 20.06.2013 quale 3^ acconto per gli incarichi di D.L., Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Contabilità di cui alla deliberazione n. 44 di data 10 marzo 2010;
- € 1.375,14 oltre oneri di legge per un totale di € **1.744,78** a saldo della fattura n.24 di data 10.12.2013 quale 3^ acconto per gli incarichi di D.L., Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Contabilità di cui alla deliberazione n. 44 di data 10 marzo 2010;

Vista ora la fattura n. 10-2014 di data 31 maggio 2014 e pervenuta al protocollo del Comune di Fondo n. 3364 in data 5 giugno 2014, emessa dal geom. Stefano Genetti con Studio tecnico in Fondo dell'importo di Euro **3.277,52** oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 4% Euro 131,10 ed I.V.A. 22% 749,90) per un importo complessivo di Euro **4.158,52** e corrispondente al saldo spettante per l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Contabilità di cui alla deliberazione n. 44 di data 10 marzo 2010;

Preso atto che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori di REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO CIG: 3195419F29 (come ammessi a finanziamento con delibera della Giunta provinciale della Giunta provinciale n. 1860 di data 26 agosto 2011 e per, quanto riguarda la rendicontazione, vista la successiva deliberazione n. 822 di data 26 maggio 2014) è determinata nell'importo complessivo di Euro **487.726,22** e ripartita secondo il quadro riportato nel dispositivo della presente deliberazione, per una minore spesa di euro 23,78 rispetto a quella autorizzata con i provvedimenti sopra indicati, dichiarando quindi l'insussistenza di pari importo sull'impegno di spesa assunto al capitolo 26060 31 del bilancio di previsione 2014 residui passivi 2011;

Constatato infine che sono state rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e che a tutte le prestazioni sono stati attribuiti i corrispondenti codici e precisamente:

- Regimazione acque bianche zona artigianale di Fondo (contratto di appalto Repertorio del Segretario comunale n. 682 di data 14 novembre 2011) CIG: 3195419F29;
- Lavori in - di sistemazione della strada accesso allo sbocco della condotta per permettere collegamento tra la vecchia e la nuova rete CIG: ZD70EB27E7;
- Incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Contabilità CIG: Z4A01B31AA;

Preso atto che alla spesa derivante da presente atto e quantificata in Euro 47.831,57 si provvede con i fondi impegnati al capitolo 26060 31 – gestione residui passivi 2010 – e deliberazione n. 128 di data 29.08.2011 allo stesso capitolo del bilancio 2014 – gestione residui passivi 2011;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnico-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10;

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 ed Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, ancora applicabile al presente appalto;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la contabilità finale ed il certificato di regolare dei lavori di "REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO CIG: 3195419F29" redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Stefano Genetti con studio in Fondo sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di Euro 370.020,95.
2. Di liquidare e pagare ZABO S.A.S di Borzaga Luca & C. con sede Cavareno (TN) Via Roma, 16 P.I. 00335160222 l'importo di Euro 35.820,95 oltre gli oneri I.V.A. 10% per un importo complessivo di € **39.403,05**, a saldo della fattura n. 51/2014 di data 5 giugno 2014, pervenuta al protocollo del Comune di Fondo n. 3363 in data 5 giugno 2014 corrispondente al stato finale dei lavori come da contabilità finale emessa dal Direttore dei lavori.
3. Di liquidare e pagare, altresì, alla ZABO S.A.S di Borzaga Luca & C. con sede Cavareno (TN) Via Roma, 16 P.I. 00335160222 l'importo di Euro 3.500,00 oltre gli oneri I.V.A. 22% e quindi per un importo complessivo di Euro **4.270,00** per i lavori di sistemazione della strada accesso allo sbocco della condotta per permettere collegamento tra la vecchia e la nuova rete - regolarmente eseguiti come risulta dal visto rilasciato sulla fattura dal Direttore dei lavori Geom. Stefano Genetti e a saldo della fattura n. 52/2014 di data 05.06.2014 pervenuta al protocollo del Comune di Fondo n. 3367 in data 5 giugno 2014.
4. Di autorizzare lo svincolo della fideiussione n. 07/01093/006 di data 18 ottobre 2011 dell'importo di € 24.500,00 di data 18 ottobre 2011 ed integrata in data 21.05.2012 fino all'importo di € 37.147,45, emessa dalla Cassa Rurale Novella di Fondo a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ZABO S.A.S di Borzaga Luca & C. con sede Cavareno (TN) Via Roma, 16 P.I. 00335160222 nei confronti del Comune di Fondo in attuazione del contratto Rep 682 di data 14.11.2011.
5. Di liquidare e pagare al geom. Stefano Genetti con Studio tecnico in Fondo l'importo di Euro 3.277,52 oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 4% Euro 131,10 ed I.V.A. 22% 749,90) per un importo complessivo di Euro **4.158,52** spettante per l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Contabilità a saldo della fattura n. 10-2014 di data 31 maggio 2014 e pervenuta al protocollo del Comune di Fondo n. 3364 in data 5 giugno 2014.
6. Di dare atto che alla spesa derivante da presente atto e quantificata in Euro 47.831,57 si provvede con i fondi impegnati al capitolo 26060 31 – gestione residui passivi 2010 – e deliberazione n. 128 di data 29.08.2011 allo stesso capitolo del bilancio 2014 – gestione residui passivi 2011.
7. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori di REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA ARTIGIANALE DI FONDO CIG: 3195419F29 (come ammessi a finanziamento con delibera della Giunta provinciale della Giunta provinciale n. 1860 di data 26 agosto 2011 e per quanto riguarda la rendicontazione vista la successiva deliberazione n. 822 di data 26 maggio 2014) è determinata nell'importo complessivo di Euro **487.726,22** e ripartita come di seguito riportato:

	somme impegnate	lavori aggiudicati	importi perizia	perizia somme a disposizione	Spesa effettivamente sostenuta
LAVORI A BASE D'ASTA	329.614,21	272.731,05	370.021,40	370.021,40	370.020,95
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.614,21		18.977,85		
SOMME A DISPOSIZIONE	158.135,79	146.190,33	117.728,60	117.728,60	117.705,27
imprevisti 10% A	32.961,42	27.273,11	1.015,16		
I.V.A. su lavori e imprevisti 10%	36.257,56	30.000,42	37.103,66	37.002,14	37.002,10
Spese Tecniche: Progettazione, sicurezza Direzione lavori e Perizia Geologica IVA 20	55.000,00	55.000,00	22.145,42	22.145,41	22.145,41

Spese Tecniche: Progettazione, sicurezza Direzione lavori e Perizia Geologica IVA 21			38.625,25	33.972,60	33.972,60
Spese Tecniche: Progettazione, sicurezza Direzione lavori e Perizia Geologica IVA 22				4.652,66	4.652,66
C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche	2.200,00	2.200,00	2.291,30	2.291,31	2.291,31
C.N.P.A.I.A 2% su perizia geologica			69,76	69,76	69,76
iva 20% su spese tecniche	11.440,00	11.440,00	4.592,30	4.592,30	4.592,30
iva 21% spese tecniche			8.435,75	7.419,61	7.419,61
iva 22% su spese tecniche				1.064,53	1.064,53
Indennizzi per servitù e danni	20.000,00	20.000,00	3.200,00		
Interventi in economia: Strada accesso imbocco a Valle (oneri Iva compresi	0,00	0,00	0,00	4.293,28	4.270,00
Spese per contributi e pubblicazioni	250,00	250,00	250,00	225,00	225,00
arrotondamento	26,81	26,81			
TOTALE INVESTIMENTO	487.750,00	418.921,38	487.750,00	487.750,00	487.726,22

8. Di dare atto che la spese effettivamente sostenuta è inferiore di euro **23,78** rispetto a quella autorizzata con i provvedimenti in premessa richiamati dichiarando nel contempo l'insussistenza di pari importo sull'impegno di spesa assunto al capitolo 26060 31 del bilancio di previsione 2014 residui passivi 2011.
9. Di inviare copia della presente deliberazione, unitamente alla documentazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 374 di data 23 febbraio 2007, al Servizio Autonomie Locali per il saldo del contributo concesso con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1860 di data 26 agosto 2011.
10. Di dare atto che sono state rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e che a tutte le prestazioni sono stati attribuiti i corrispondenti codici e precisamente:
- Regimazione acque bianche zona artigianale di Fondo (contratto di appalto Repertorio del Segretario comunale n. 682 di data 14 novembre 2011) CIG: 3195419F29.
 - Lavori in - di sistemazione della strada accesso allo sbocco della condotta per permettere collegamento tra la vecchia e la nuova rete CIG: ZD70EB27E7.
 - Incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Contabilità CIG: Z4A01B31AA.
11. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di autorizzare l'invio della documentazione per il saldo del contributo.
12. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo Telematico ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
13. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:

- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.