

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE PER LA FRAZIONE DI VASIO P.F. 3469/2 C.C. FONDO – LOCALITÀ BAGNI, CIG 5964479BC4.**

**ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI ALL'IMPRESA SCAVI GABARDI CESARE CON SEDE IN ROMENO P.I. 01418200224. PRESA ATTO SCIOGLIMENTO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO BMT CON SEDE A ROMENO ED ACCORDO TRA I SOCI. RICONOSCIMENTO ALL'ING. ROBERTO BATTOCLETTI C.F. BTT RRT 69E09C794M ISCRITTO AL N. 1959 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO CON STUDIO IN CAVARENO P.I.0236570224 DEI COMPENSI SPETTANTI PER INCARICHI PRECEDENTEMENTE AFFIDATI AL STESSO PROFESSIONISTA E RIDETERMINAZIONE COMPENSO PER INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DIREGOLARE ESECUZIONE E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI D.LGS. 81/2008. CIG: ZB211457B2.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che in data 20.05.2014 è stato effettuato un sopralluogo, per verificare le condizioni del piano della strada ubicato a ridosso dell'alveo del canale di scarico delle acque meteoriche che confluisce nel rio Sass, da cui è emersa una situazione di pericolo di cedimento della struttura stradale dovuto ad uno sgretolamento di porzione della parte rocciosa sottostante;

Verificato che tale circostanza veniva accertata dall'Architetto Giuliano Moscon dell'ufficio tecnico comunale il quale in data 29 maggio 2014 redigeva un verbale ai sensi dell'art. 31 dalla L.P. 1 luglio 2011, n. 9 per dichiarare la somma urgenza delle opere di ripristino del tratto stradale;

Preso atto che con il medesimo verbale si chiedeva alla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 37 della L. P. 1 luglio 2011, n. 9, la delega per l'esecuzione degli interventi da realizzare con il supporto tecnico del Servizio Prevenzione Rischi;

Visto il verbale di sopralluogo ed accertamento redatto dall'Architetto Pierluigi Beuzer in data 10 giugno 2014, prot. n. 312699/21.6, pervenuto al Comune di Fondo in data 10 giugno 2014, controfirmato dal Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi – Ing. Gianfranco Cesarini Sforza – con il quale è stata accerta la situazione di pericolo ed ammesso ai benefici di cui alla LP. 9/2011 una serie di interventi di sistemazione del versante roccioso e quantificato in Euro 70.000,00 (oneri fiscali e spese tecniche comprese) l'importo per le opere necessarie ad eliminare la situazione di pericolo con l'indicazione che un'eventuale maggiore spesa, per essere ammessa a finanziamento, deve essere preventivamente concordata;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 94 di data 26 giugno 2014, con la quale si prendeva atto del verbale redatto ai sensi dell'art. 31 dalla L.P. 1 luglio 2011, n. 9, dall'Architetto Giuliano Moscon dell'ufficio tecnico comunale in data 29 maggio 2014, per dichiarare la somma urgenza dei lavori di ripristino del tratto stradale di p.f. 3469/2 C.C. Fondo interessato dal fenomeno dello sgretolamento di porzione della parte rocciosa sottostante e si prendeva atto anche del verbale redatto dall'Architetto Pierluigi Beuzer in data 10 giugno 2014, prot. n. 312699/21.6, pervenuto al Comune di Fondo in data 10 giugno 2014, controfirmato dal Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi – Ing. Gianfranco Cesarini Sforza – con il quale è stata accerta la situazione di pericolo ed ammessi ai benefici di cui alla LP. 9/2011, una serie di interventi di sistemazione del versante roccioso, e quantificato in Euro **70.000,00** (oneri fiscali e spese tecniche comprese), l'importo per le opere necessarie ad eliminare la situazione di pericolo. Con la stessa deliberazione n. 94/2014 si affidava all'ing. Ing. Roberto Battocletti dello Studio BMT, con sede in Romeno – Via S. Bartolomeo n. 68, l'incarico per la redazione della perizia dei lavori;

Richiamata la successiva deliberazione n. 124 di data 4 settembre 2014 con la quale è stata approvata in linea tecnica e per l'ammissione a finanziamento a valere sul fondo legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, la perizia dei lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni, redatta dal tecnico incaricato ing. Roberto Battocletti, per un importo di

Euro **150.000,00** di cui Euro 105.500,00 per lavori ed Euro 44.500,00 per somme a disposizione, provvedendo ad inoltrare al Servizio Prevenzione Rischi la documentazione per la concessione del contributo;

Preso atto che con propria Determinazione n. 246 di data 1 ottobre 2014, il Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento ha preso atto dell'approvazione da parte del Comune di Fondo della Perizia di Somma urgenza (cfr. deliberazione n. 124/2014 dd. 4.09.2014, sopra richiamata) ed ha concesso al Comune di Fondo un contributo di **135.000,00** pari al 90% della spesa ammessa di Euro 150.000,00;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 155 di data 16 ottobre 2014 con la quale è stata approvata a tutti gli effetti, la perizia dei lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni, redatta dal tecnico incaricato ing. Roberto Battocletti dello studio BMT con sede in Romeno P.I. 01853440228 ed il quadro economico dell'importo di Euro 150.000,00 di cui Euro 105.500,00 per lavori ed Euro 44.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione. Con la stessa deliberazione inoltre:

- si provvedeva altresì ad assumere l'impegno di spesa di Euro 150.000,00 al capitolo 23581 4 del bilancio 2014 precisando che al finanziamento si provvedeva per Euro 135.000,00 con il contributo concesso con la Determinazione n. 246 di data 1 ottobre 2014 del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento e per la rimanente somma di Euro 15.000,00 con fondi propri e precisamente con avanzo di amministrazione;
- In attuazione del sondaggio effettuato ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 si affidavano i lavori all'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede in Romeno P.I. 01418200224 verso il compenso di Euro 55.941,82 corrispondente ad un ribasso del 45,680% sul prezzo a base d'asta di Euro 102.985,68 oltre gli oneri della sicurezza, per un importo di aggiudicazione 58.456,14 oltre gli oneri I.V.A. 22%, per un importo complessivo di euro **71.316,49** ed in data 28 ottobre 2014 con contratto raccolta atti privati n. 34 è stato sottoscritto tra il Comune di Fondo e la Scavi Gabardi Cesare il cottimo dei lavori in questione;
- si provvedeva altresì ad affidare all'ing. Roberto Battocletti dello studio BMT con sede in Romeno P.I. 01853440228, iscritto al n. 1959 l'incarico della direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione comprensivo di tutte le prestazioni tecniche necessari fino alla consegna della documentazione di contabilità al Servizio Prevenzione Rischi per un importo euro 11.656,19 , oltre a cassa previdenza 4% (euro 466,25 ) e IVA 22% (euro 2.666,94) per un totale complessivo di euro **14.789,38**;

Dato atto, inoltre, che con la deliberazione n. 170 data 30 ottobre 2014 è stato affidato al dott. Geologo Lino Berti - C.F. BRTLNI62L07C794P con studio tecnico Denno - P.I. 01224560223, l'incarico di direzione geologica riconoscendo al professionista un compenso di Euro 1.245,80, oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 2% ed I.V.A. 22%), per un importo complessivo di Euro **1.550,27**;

Preso atto che in corso d'opera si è riscontrato tuttavia che il terreno era molto più scadente di quanto previsto, e che tutta la parte superiore della scarpata era in realtà costituita da terra, e non da roccia; la roccia stessa era inoltre molto friabile e molto più fratturata del previsto. Ciò comportato una serie di conseguenze:

- 1) Lo scavo deve essere realizzato molto più inclinato del previsto, sia nella parte in roccia sia soprattutto nella parte soprastante in terra. Di conseguenza, i quantitativi previsti di scavo sono aumentati notevolmente.
- 2) Dato che lo scavo è molto più inclinato, i quantitativi della rete paramassi dovranno essere aumentati notevolmente, visto che la lunghezza della parete da coprire è decisamente superiore rispetto a quella prevista nel progetto. Aumenteranno anche le lunghezze degli ancoraggi necessari per ancorarsi in terreno di buona consistenza, e si dovrà prevedere e una geogriglia per trattenere la terra sotto alla rete in modo da evitare dilavamenti in occasione delle piogge.
- 3) Dato che la testa dello scavo è più arretrata del previsto, si dovrà invadere aree di proprietà privata, che sarà necessario acquisire ed indennizzare previo frazionamento. Queste aree private vanno protette per evitare cadute dalla rampa, e quindi è necessario prevedere un parapetto sulla testa della rampa.

Preso atto a tal proposito che al fine di prevedere i nuovi lavori sopra descritti d'intesa con il geologo dott. Lino Berti, il Direttore dei lavori ing. Roberto Battocletti ha predisposto una perizia di variante nella quale sono previsti i lavori sopra indicate ed una serie anche di altri interventi necessari per mettere definitivamente in sicurezza il tratto di strada che è stata acquisita al prot. n. 1707 di data 8 marzo 2015 che presenta un importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 97.237,37 per lavori ed Euro 52.762,63 per somme a disposizione e meglio ripartita come di seguito indicato:

		<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>IMPORTI CON RIBASSO D'ASTA</b>	<b>IMPORTI PERIZIA</b>	<b>differenza in +</b>	<b>differenza in -</b>
A	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 102.985,68</b>	<b>€ 55.941,82</b>			
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.514,32	€ 2.514,32			
	<b>TOTALE LAVORAZIONI</b>	<b>€ 105.500,00</b>	<b>€ 58.456,14</b>	<b>€ 97.237,37</b>	<b>€ 38.781,23</b>	
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 44.500,00</b>	<b>€ 91.543,86</b>	<b>€ 52.762,63</b>		
B1	Imprevisti oneri IVA compresi	€ 1.181,24	€ 1.181,24	€ 1.767,61	€ 586,37	
B3	IVA 22% su lavori	€ 23.210,00	€ 12.860,35	€ 21.392,22	€ 8.531,87	
B4	Spese tecniche progettazione direzione lavori e sicurezza e spese perizia e d.l. geologica	€ 15.825,00	€ 18.401,99	€ 18.500,00	€ 98,01	
B5	contributo previdenziale spese tecniche 4%	€ 633,00	€ 631,16	€ 740,00	€ 108,84	
B6	IVA 22% spese tecniche	€ 3.620,76	€ 4.187,29	€ 4.232,80	€ 45,51	
B7	contributo autorità di vigilanza	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -	
B8	acquisto aree			€ 5.800,00	€ 5.800,00	
B9	fornitura e posa in opera delineatore di margine			€ 300,00	€ 300,00	
B10	recupero ribasso d'asta		€ 54.251,82			-€ 54.251,82
	<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 54.251,82</b>	<b>-€ 54.251,82</b>

Preso atto che il costo complessivo dell'investimento pur rimanendo nell'importo delle somme impegnate ed autorizzate con la deliberazione della Giunta comunale n. 155 di data 16 ottobre 2014, quello per i lavori è aumentato della somma di Euro 38.781,23 corrispondenti ad una percentuale superiore del 65% rispetto a quelli aggiudicati all'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224 con l'atto di cottimo di data 28 ottobre 2014 n. 34;

Constatato a tal proposito che ai sensi del combinato disposto degli articoli 51, comma quattro, e 52, comma sesto, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. è consentita l'approvazione di varianti riferite a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato che risultino di entità complessivamente superiore al quinto dell'importo originario qualora sia stata accertata la causa che li ha accertati senza tuttavia che tale circostanza sia verificata da un collaudatore nominato in corso d'opera. La disposizione del comma 9 dello stesso articolo 52 prevede la deroga a procedure concorsuali anche nel caso di comprovate ragioni tecniche;

Verificato che i maggiori lavori sono dovuti alle ragioni sopra indicate e meglio esposte nella relazione predisposta dal direttore lavori ed allegata agli atti di perizia;

Dato atto inoltre che sulla perizia l'Architetto Pierluigi Beuzer del Servizio Prevenzione Rischi in data 17 marzo 2015, con parere acquisto al prot. n. 1648, ha informalmente ritenuto l'ammissibilità dei maggiori lavori in quanto evidenziati come imprevisto geologico richiedendo che negli atti di perizia sia allegata la relazione geologica che giustifichi i maggiori lavori;

Ritenute quindi fondate le motivazioni per l'affidamento dei maggiori lavori di cui alla presente variante, dell'importo di € 38.781,23 oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro **47.313,10**, direttamente all'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224, precisando che

essendo l'importo dei lavori inferiore ad Euro 50.000,00 non si rende necessario provvedere a formali affidamenti essendo i nuovi lavori già descritti nella relazione per cui il contratto si intende pertanto perfezionato con l'approvazione della perizia di variante;

Considerato ora che in seguito allo scioglimento dello studio tecnico associato BMT con sede a Romeno in data 22 dicembre 2014, i soci facenti parte dello studio hanno sottoscritto un accordo, il cui testo è pervenuto in copia al Comune di Fondo in data 11 febbraio 2015 prot n. 847, per la definizione dei crediti e debiti residui in base al quale ogni posizione creditoria non prevista in uno specifico elenco sottoscritto dalla parti dovrà essere incassata dal singolo socio che ha eseguito la commessa che dovrà caricarsi anche dei costi non ancora sopportati dallo Studio Associato;

Preso atto per quanto sopra esposto che tutte le obbligazioni assunte dal Comune di Fondo nei confronti dell'ing. Roberto Battocletti dello studio tecnico associato BMT con sede a Romeno, si devono ora intendere assunte nei confronti dell'ing. Roberto Battocletti C.F. BTT RRT 69E09C794M dello Studio 2R2 con sede in Cavareno P.I.02362570224 come da comunicazione pervenuta al Comune di Fondo in data 12 febbraio 2015 prot. n. 876;

Preso atto ora che Direttore dei Lavori, ing. Roberto Battocletti, chiede l'aggiornamento del compenso per le prestazioni rispettivamente di Direzione lavori e di Coordinatore della Sicurezza, per un importo di Euro 15.656,60 oltre gli oneri di legge e quindi per un importo complessivo di Euro **19.865,09**, come meglio evidenziato nel preventivo acquisito al prot. n. 1706 di data 18/03/2015, per un maggior importo di Euro 4.000,41 più oneri di legge per un importo complessivo di Euro **5.075,71** rispetto all'importo dell'incarico di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 155 di data 16 ottobre 2014 per cui si autorizza con il presente provvedimento il sub-impegno di spesa dell'importo di Euro 5.075,71 al capitolo 23581 4 del bilancio 2014 dando atto ora che il debitore è lo Studio 2R con sede in Cavareno P.I.02362570224;

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto dagli articolo 11 e 12 DPR. 28 maggio 2005, n. 4/L, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 216 di data 24 dicembre 2014, ha confermato, sulla base della propria precedente deliberazione n. 60 di data 29 maggio 2014 e nei limiti dell'esercizio provvisorio 2015, gli incarichi ai Responsabili dei Servizi la competenza all'adozione del presente atto che deve intendersi in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10. da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

L.P. 1 luglio 2011, n. 9 ed in particolare l'articolo 37;

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) Di prendere atto che in seguito allo scioglimento dello studio tecnico associato BMT con sede a Romeno in data 22 dicembre 2014, i soci facenti parte dello studio hanno sottoscritto un accordo, il cui testo è pervenuto in copia al Comune di Fondo in data 11 febbraio 2015 prot n. 847 per la definizione dei crediti e debiti residui in base al quale ogni posizione creditoria non prevista in uno specifico elenco sottoscritto dalla parti dovrà essere incassata dal singolo socio che ha eseguito la commessa che dovrà caricarsi anche dei costi non ancora sopportati dallo Studio Associato
- 2) Di precisare per quanto meglio esposte al precedente punto n. 1 che tutte le obbligazioni assunte dal Comune di Fondo nei confronti dell'ing. Roberto Battocletti dello studio tecnico associato BMT con sede a Romeno si devono ora intendere assunte nei confronti dell' Roberto Battocletti C.F. BTT RRT 69E09C794M dello Studio 2R con sede in Cavareno P.I.02362570224, come da comunicazione pervenuta al Comune di Fondo in data 12 febbraio 2015 prot. n. 876, tra cui anche quelle dell'incarico della direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione comprensivo di tutte le prestazioni tecniche necessari fino alla consegna della documentazione di contabilità al Servizio Prevenzione Rischi relativamente ai lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio di cui alla deliberazione n. 155 di data 16 ottobre 2014.
- 3) Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la perizia suppletiva e di variante relativamente ai lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni, redatta dal tecnico dal Direttore lavori ing. Roberto Battocletti dello Studio R2 con sede in Cavareno P.I.0236570224, iscritto al n. 1959 dell'ordine degli ingegneri della provincia di Trento, ed il quadro che evidenzia un importo complessivo di Euro 150.000,00 un importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 97.237,37 per lavori ed Euro 52.762,63 per somme a disposizione e meglio ripartita come di seguito indicato:

		<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>IMPORTI CON RIBASSO D'ASTA</b>	<b>IMPORTI PERIZIA</b>	<b>differenza in +</b>	<b>differenza in -</b>
A	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 102.985,68</b>	<b>€ 55.941,82</b>			
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.514,32	€ 2.514,32			
	<b>TOTALE LAVORAZIONI</b>	<b>€ 105.500,00</b>	<b>€ 58.456,14</b>	<b>€ 97.237,37</b>	<b>€ 38.781,23</b>	
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 44.500,00</b>	<b>€ 91.543,86</b>	<b>€ 52.762,63</b>		
B1	Imprevisti oneri IVA compresi	€ 1.181,24	€ 1.181,24	€ 1.767,61	<b>€ 586,37</b>	
B3	IVA 22% su lavori	€ 23.210,00	€ 12.860,35	€ 21.392,22	<b>€ 8.531,87</b>	
B4	Spese tecniche progettazione direzione lavori e sicurezza e spese perizia e d.l. geologica	€ 15.825,00	€ 18.401,99	€ 18.500,00	<b>€ 98,01</b>	
B5	contributo previdenziale e spese tecniche 4%	€ 633,00	€ 631,16	€ 740,00	<b>€ 108,84</b>	
B6	IVA 22% spese tecniche	€ 3.620,76	€ 4.187,29	€ 4.232,80	<b>€ 45,51</b>	
B7	contributo autorità di vigilanza	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	<b>€ -</b>	
B8	acquisto aree			€ 5.800,00	<b>€ 5.800,00</b>	
B9	Fornitura e posa in opera delineatore di margine			€ 300,00	<b>€ 300,00</b>	
B10	recupero ribasso d'asta		€ 54.251,82			<b>-€ 54.251,82</b>
	<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 54.251,82</b>	<b>-€ 54.251,82</b>

- 4) Di dare atto che pur rimanendo il costo complessivo dell'investimento nell'importo delle somme impegnate ed autorizzate con la deliberazione della Giunta comunale n. 155 di data 16 ottobre 2014 quello per i lavori è aumentato della somma di Euro 38.781,23 corrispondenti ad una percentuale superiore del 65% rispetto a quelli aggiudicati all'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224 con l'atto di cottimo di data 28 ottobre 2014 n. 34.
- 5) Di affidare i maggiori lavori di cui alla presente variante dell'importo di € 38.781,23 oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro **47.313,10** direttamente all'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224, precisando che essendo l'importo dei lavori inferiore ad Euro 50.000,00 non si rende necessario provvedere a formali affidamenti essendo i nuovi lavori già descritti nella relazione per cui il contratto si intende pertanto perfezionato con l'approvazione della perizia di variante e autorizzare di pari importo l'integrazione del sub impegno di spesa assunto al capitolo 23581 4 del bilancio 2014.
- 6) Di dare atto che al Direttore dei Lavori, ing. Roberto Battocletti, spetta l'aggiornamento del compenso per le prestazione rispettivamente di Direzione lavori e di Coordinatore della Sicurezza per un importo di Euro 15.656,60 oltre gli oneri di legge e quindi per un importo complessivo di Euro **19.865,09** come meglio evidenziato nel preventivo acquisito al prot. n. 1706 di data 18/03/2015 per un maggior importo di Euro 4.000,41 più oneri di legge per un importo complessivo di Euro **5.075,71** rispetto all'importo dell'incarico di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 155 di data 16 ottobre 2014 per cui si autorizza con il presente provvedimento il sub-impegno di spesa dell'importo di Euro 5.075,71 al capitolo 23581 4 del bilancio 2014 dando atto ora che il debitore è lo Studio 2R con sede in Cavareno P.I.02362570224.
- 7) Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, nonché alla speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa
- 8) Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione della natura delle opere da realizzare.
- 9) Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m. ;
  - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
  - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.